

HMG - Modernizace mostu Milhořov ev.č.212 22-1
 Termín předpokládané realizace dle SOD : 1.6.2021-1.11.2021.

Nově navrhovaný termín dokončení: 30.11.2021

Činnost	červenec 2021							srpen 2021							září 2021							říjen 2021							listopad 2021		
	21.říjen	22.říjen	23.říjen	24.říjen	25.říjen	26.říjen	27.říjen	28.říjen	29.říjen	30.říjen	31.říjen	32.říjen	33.říjen	34.říjen	35.říjen	36.říjen	37.říjen	38.říjen	39.říjen	40.říjen	41.říjen	42.říjen	43.říjen	44.říjen	45.říjen	46.říjen	47.říjen	30.11.2021			
Předání staveniště a řízení zařízení staveniště																															
Upravení inženýrské opatření																															
Výběr všech podzemních inženýrských sítí																															
Kácení a vymýcení drobné vegetace kolem mostu																															
Práce na výstavbě v předpolí a na mostu																															
Provizorní lávka na povodňové straně mostu																															
Odstěrazení vybavení mostu a bourání říms																															
Výstavba základů nosné konstrukce a uložení tráhy																															
Výkopové práce, bourání nosné konstrukce mostu																															
Provizorní předstěžení vody																															
Sanace spodní stavby (kameně částí podpěr)																															
Bednění, výztuž a betonáž úložných prahů																															
Zásypky spojných částí přechodové oblasti mostu																															
Uložení ložisek na nové železobetonové tráhy																															
Bednění, výztuž a betonáž nosné konstrukce																															
Bednění, výztuž a betonáž závrtných žlábků																															
Práce, odvodnění z rubem konstrukcí a zásypy																															
Konvenční bednění výztuž a betonáž říms																															
Konstruktivní výstavbu vozovky																															
Úpravy zeminového tělesa komunikace kolem mostu																															
Osazení zachytivače zařízení na římsách																															
Vyrovnání chodníků a přeskáčení síťových diaľby																															
Výstavba vstupu na most a v předpolí mostu																															
Úpravy pod mostem a kolem mostu (ohromusování)																															
Závěrečné stavební práce pro zprovoznění objektu																															
Hlavní mostní prohlídka																															
Předání stavebního objektu a uvedení do provozu																															

V Chebu: 31.8.2021
 Vypracováno



Petr Študlar
 Digitálně podepsal
 Petr Študlar
 Datum: 2021.09.14
 13:19:19 +02'00'