



BYSTROŇ Group a.s.

Bieblova 406/6

702 00, Ostrava

Ve Slavkově u Brna, dne 10.07.2021

Oznámení o nedostupnosti materiálů

Vážení,

na základě smlouvy o dílo č. 684_LIKO-S_805 uzavřené mezi námi jako zhotovitelem a Vámi jako objednatelem jste se zavázali provést dílo – stavební práce specifikované v této smlouvě o dílo, a to na stavbě „Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice“, přičemž toto dílo jsme se zavázali dokončit a objednateli předat nejpozději do 20.09.2021 (dále jen „*smlouva o dílo*“).

Přestože je dílčí termín dle smlouvy o dílo pro odsouhlasení dílenské dokumentace 16.07.2021 jsme nuceni Vás k dnešnímu dni s předstihem informovat o neustálém prodlužování dodávky vstupních materiálů pro výrobu Vámi objednaných hliníkových prosklených příček a výplní otvorů dle projektové dokumentace a cenové nabídky. S ohledem na důsledky celosvětové pandemie způsobené onemocněním COVID-19 a související karantény a snížení distribuce materiálu, importu surovin či obecně známé komplikace v logistice a mezinárodní přepravě dochází k prodloužení termínu dodávek výše uvedených materiálů z původních 5-ti týdnů na nyníjších 12 – 15 týdnů.

Za Likos, a.s.

Antonín

Projekt



s.

137

419

684 01 Slavkov u Brna

IČ: 60734795, DIČ: CZ60734795

IČP: 1005046735

