

V Kralupech nad Vltavou, 19. 2. 2022

Věc: Žádost o ukončení Smlouvy o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. 2018361/D

Akce: Most ev. č. 29058-3 Jablonec nad Jizerou

Dovolujeme si Vám zaslat žádost o ukončení výše uvedené Smlouvy o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti (dále "Smlouva") a navrhujeme dohodu o narovnání. Rozsah zakázky je dán vlastní Smlouvou č. 2018361/D ze dne 18.10.2018 a navazujícími dodatky č. 1, 2 a 3.

Níže uvádíme důvody pro ukončení a způsob vypořádání.

Na základě požadavku obce Jablonec nad Jizerou na zajištění protipovodňových opatření v místě navrženého mostu a současně s ohledem na požadavek vlastníka přilehlého pozemku parc.č. 38/1 v KÚ Jablonec nad Jizerou (č.p. 385) na oplocení pozemku ve formě železobetonové zdi, byla hotová a odsouhlasená varianta řešení mostu shledána zadavatelem jako nerealizovatelná.

Vzhledem k rozsahu akce a náročnosti jejího zpracování, k historii úprav technických řešení a množství neadekvátních požadavků dotčených vlastníků pozemků, byl zadavatel nucen od zpracování dalších požadovaných úprav a z nich vyplývajících navyšování investičních prostředků ustoupit. Dle dopisu zadavatele se celá koncepce investiční akce změní a předpokládaná realizace se přesune na rok 2023.

Jelikož jsou předpokládané úpravy zcela nad rámec původní Smlouvy, žádáme o dohodu o její ukončení.

Navrhujeme následující finanční vyrovnání vycházející z rozpracovanosti akce.

- | | |
|--|-------------|
| 1. Průzkumy a zaměření Práce provedeny | 100% plnění |
| 2. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) Práce provedeny | 100% plnění |
| 3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby Práce provedeny, IČ zastavena před podáním žádosti o vydání společného povolení stavby, na základě rozšíření akce o provizorní konstrukci přes Jizeru a doplnění objektu SO 251. | 90% plnění |

Dle dodatku č. 2 Smlouvy dále

1. Provedení změny projektové dokumentace PDPS 100% plnění
vč. geodetického doměření dotčeného území
Práce provedeny
2. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby 90% plnění
Práce provedeny, IČ zastavena před podáním žádosti o vydání společného povolení stavby,
na základě dopisu zadavatele (viz výše)

S přátelským pozdravem

Ing. Petr Kobza

str. 2 z 2