

a

Metrostav a.s. – Společník

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 758

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: 115-9545250297/0100, vedeného u Komerční banky, a.s.

(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“, či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „**Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav-Doubí**“. Na základě tohoto výběru uzavřely Smluvní strany dne 25. 06. 2019 smlouvu o dílo - číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019; číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-015/DAAD (dále jen „**Smlouva**“), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele dané dílo provede a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny. Tato smlouva pak v souladu s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabyla účinnosti dne 27. 06. 2019 zveřejněním v registru smluv.
2. V průběhu provádění díla dle Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami byl v souvislosti s tzv. druhou vlnou pandemie onemocnění COVID-19 Usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. 9. 2020 vyhlášen ode dne 05. 10. 2020 nouzový stav, který byl prodlužován do 14. 02. 2021, následně byl Usnesením vlády České republiky č. 125 ze dne 14. 02. 2021 vyhlášen od 15. 02. 2021 nouzový stav na dobu 14 dnů a Usnesením vlády České republiky č. 196 ze dne 26. 02. 2021 byl dne 27. 02. 2021 vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů, který byl následně Usnesením vlády České republiky č. 314 ze dne 26. 03. 2021 prodloužen do dne 11. 04. 2021 (dále jen „**Nouzový stav**“).
3. Na základě usnesení vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 06. 2021 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID – 19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi souvisejícími (dále jen „**Závazný pokyn vlády ČR**“), skončilo k 30. 04. 2021 období pro zotavení (dále jen „**Období pro zotavení**“) a uvedeným usnesením vlády České republiky byl zároveň schválen Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, který se uplatní v období Nouzového stavu a v Období pro zotavení, tedy v časovém období od 05. 10. 2020 do 30. 04. 2021 (dále jen „**Rozhodné období**“).
4. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného Nouzového stavu, Doby pro zotavení a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky Zhotovitele při provádění prací na díle a vyvolaly vznik dodatečných Nákladů v Rozhodném období.

5. Zhotovitel oznámil Objednateli pravděpodobné budoucí negativní důsledky okolností na provádění prací na Díle a s tím souvisejícími dopady na Smluvní cenu a případně také na smluvní doby v souvislosti s vývojem situace ve věci šíření nákazy COVID-19 a s tím souvisejícím vyhlášením nouzového stavu a platností dalších restriktivních opatření vydanými příslušnými orgány na území ČR a jiných evropských států dne 13. 10. 2020. Následně svým dopisem ze dne 12. 12. 2020 (podepsán a doručen Objednateli prokazatelně dne 14. 12. 2020) oznámil Zhotovitel vznik claimu na prodloužení Doby pro dokončení a dalších dob sjednaných ve smlouvě a dále claimu na dodatečnou platbu náhrady Nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19 (dále jen „Claim“). Zhotovitel zastává názor, že k notifikaci Claimu ze strany Zhotovitele došlo už dne 13. 10. 2020. Objednatel zastává názor, že k notifikaci Claimu ze strany Zhotovitele došlo až dne 14. 12. 2020.
6. Zhotovitel svým dopisem ze dne 23. 09. 2021 předložil postupem dle pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek Správci stavby Vyčíslení claimu Zhotovitele, ve kterém si nárokoval dodatečnou platbu ve výši 12 573 718,96 Kč za práce skutečně fyzicky provedené za celé Rozhodné období, tedy za časové období od 05. 10. 2020 do 30. 04. 2021 (dále jen „Uplatněný nárok“). Při vyčíslení svého claimu Zhotovitel postupoval dle usnesení vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 06. 2021.
7. Následně ve Vyjádření Správce stavby ke claimu Zhotovitele ze dne 21. 10. 2021, Správce stavby uvedl, že ve vztahu k Zhotovitelovu závěrečnému claimu dává Zhotoviteli pokyn k předložení vyčíslení jeho nároku na dodatečnou platbu v souladu se smluvními podmínkami.
8. Reakcí Zhotovitele na výše uvedené Vyjádření správce stavby bylo Oznámení Zhotovitele k závěrečnému vyčíslení claimu č. 3 ze dne 27. 10. 2021, ve kterém Zhotovitel kromě jiného uvedl, že na svém podaném finančním nároku trvá v plném rozsahu.
9. Správce stavby doručil Zhotoviteli Opětovné vyjádření ke claimu Zhotovitele ze dne 13. 12. 2021, ve kterém uvedl, že dle jeho názoru claim Zhotovitele nelze v uplatněném rozsahu shledat jako oprávněný. Ve vztahu k závěrečnému claimu Zhotovitele č. 3 dal Správce stavby Zhotoviteli pokyn k předložení vyčíslení jeho nároku na dodatečnou platbu a to za období od 14. 11. 2020 do 30. 04. 2021 a vyzval Zhotovitele, aby vyčíslení přepracoval a předložil Správci stavby v souladu se Smluvními podmínkami.
10. Následně Zhotovitel předložil Správci stavby Claim Zhotovitele č. 3 – vyčíslení nároků Zhotovitele ze dne 28. 02. 2022, ve kterém uvedl, že trvá na svém podání v plném rozsahu a zpracovává podrobné podklady k zaslanému vyčíslení za práce provedené v období 05. 10. 2020 – 30. 04. 2021. Správce stavby proto svolal jednání stran ve věci claimu Zhotovitele č. 3. Následně Zhotovitel doručil Správci stavby Oznámení Zhotovitele č. 135 – Podrobné vyčíslení nároků Zhotovitele – claim č. 3 ze dne 09. 03. 2022, ve kterém uvedl, že předkládá podrobné vyčíslení paušalizované kompenzace nákladů za Rozhodné období od 05. 10. 2020 – 30. 04. 2021 ve výši 12 440 515,69 Kč.
11. Osobní jednání stran se uskutečnilo dne 09. 03. 2022. Na tomto svolaném jednání, Zhotovitel s ohledem na snahu předejít soudnímu sporu a vzniku dalších nákladů na obou stranách s tím spojených, navrhl Objednateli dohodu. Správce stavby pak následně konstatoval, že k uzavření dohody mezi smluvními stranami nedošlo.
12. Správce stavby svým určením ze dne 25. 03. 2022 dle pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek rozhodl, že uplatněný claim Zhotovitele ze dne 09. 12. 2020 se v rozsahu claimové události spočívající dle pod-čl. 13.7 smluvních podmínek ve změně právních předpisů v souvislosti s Nouzovým stavem a tedy z Vyhlášení nouzového stavu od 05. 10. 2020 Usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. 9. 2020, který byl ukončen k 30. 04. 2021 na základě Usnesení vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 06. 2021 (období včetně Období pro zotavení) určuje jako oprávněný ode dne 16. 11. 2020 do 30. 04. 2021. Správce stavby dále ustálil, že finanční nárok Zhotovitele vyplývající z tohoto Určení

se upraví v některém z následujících Určení Správce stavby. Správce stavby ve zbylém rozsahu (ode dne 05. 10. 2020 do 15. 11. 2020) uplatněný claim zhotovitele zamítl.

13. Správce stavby pak svým následným určením Správce stavby ze dne 31. 03. 2022 dle pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek rozhodl, že uplatněný nárok na dodatečnou platbu z claimu Zhotovitele ze dne 09. 12. 2020, který byl Určením správce stavby ze dne 25. 03. 2022 (doručen Zhotoviteli dne 25. 03. 2022) určený jako oprávněný ode dne 16. 11. 2020 do 30. 04. 2021 je určen ve výši 7 249 564,92 Kč (dále též jen „**Nesporný nárok**“).
14. Zhotovitel v rámci jím uplatněného nároku na dodatečnou platbu ve výši 12 440 515,69 Kč uplatnil i nárok za práce v období od 16. 11. 2020 do 30. 04. 2021 provedené, avšak dosud nezasmluvněné. Proto částka ve výši 59 201,95 Kč představující tuto část nároku dle předloženého závěrečného claimu Zhotovitele, vyplývající z dosud neschválených Změnových listů nebo Změnových listů v přípravě (dále jen „**Paušalizovaná kompenzace ze ZBV**“), bude podrobena dalšímu posouzení a přesná výše bude určena správcem stavby v některém z dalších Určení správce stavby (poté, co na předmětné práce bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo).
15. Na podkladě výše uvedeného Určení správce stavby Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu, účelem které je vypořádat mezi smluvními stranami část Claimu Zhotovitele v rozsahu Nesporného nároku a vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy v souvislosti s tímto Claimem.
16. V případě nejasností u některého z výše uvedeného projevu vůle Zhotovitele, Objednatele a Správce stavby je nutné posuzovat je ve vzájemných logických souvislostech a optikou ustanovení výkladových pravidel uvedených v ust. § 555 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tedy z pohledu toho, jaká byla jejich skutečná vůle a jaké důsledky tím zamýšlely vyvolat. Při tom je nutné zejména vycházet z ust § 556 odst. 1 občanského zákoníku, tj. „podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět.“
17. Správce stavby takto předložený Claim Zhotovitele posuzoval postupem dle Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek v návaznosti na Závazný pokyn vlády ČR.
18. Zhotovitel v souladu s bodem 2. písm. a) Závazného pokynu vlády ČR závazně prohlašuje, že u prací, jež jsou předmětem jeho claimu, nastaly ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci, a že tyto práce byly skutečně fyzicky provedeny v období nouzového stavu a v období pro zotavení.
19. Zhotovitel dále v souladu s bodem 2. písm. a) Závazného pokynu závazně prohlašuje, že mu škody v souvislosti s šířením nákazy onemocnění COVID-19 uplatněné v rámci jeho claimu nebyly nebo nebudou vyplaceny na základě Krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů v aktuálním znění) nebo na základě Pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů).

I.

1. Předmětem finančního vypořádání nesporných částek smluvních stran v této dohodě je část Uplatněného nároku Zhotovitele ve výši Nesporného nároku Zhotovitele, tj. ve výši, na které se smluvní strany shodly jako na nesporné.
2. Předmětem dohody je tedy pouze Nesporný nárok Zhotovitele jakožto:
 - a) Paušalizovaná kompenzace nákladů způsobených ztíženými podmínkami práce v období od 16. 11. 2020 do 30. 04. 2021 (tj. část Rozhodného období) představuje Nesporný nárok ve výši 7 249 564,92 Kč.
 - b) Paušalizovaná kompenzace ze ZBV, představující částku ve výši 59 201,95 Kč, tedy část nároku dle předloženého závěrečného claimu Zhotovitele, vyplývající z dosud neschválených Změnových listů nebo Změnových listů v přípravě, bude podrobena dalšímu posouzení a přesná výše bude určena správcem stavby v některém z dalších Určení správce stavby (poté, co na předmětné práce bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo).
3. Smluvní strany shodně konstatují, že o Nesporném nároku Zhotovitele, není mezi nimi sporu – je nesporný.

II.

1. S odkazem na výše uvedené vypořádávají smluvní strany své finanční závazky ohledně Nesporného nároku Zhotovitele následujícím způsobem.
2. Paušalizovanou kompenzací nákladů způsobených ztíženými podmínkami práce v období od 16. 11. 2020 do 30. 04. 2021, tj. Nesporný nárok Zhotovitele, Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši 7 249 564,92 Kč. Paušalizovaná kompenzace ze ZBV bude podrobena dalšímu zkoumání a kontrole a po uzavření příslušných dodatků ke Smlouvě o dílo pak o něm Objednatel rozhodne tak, že jej potvrdí a určí k výplatě jako další nárok Zhotovitele formou obdobné dohody.
3. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady Zhotovitele z Nesporného nároku, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je Zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s tímto nárokem věcně souvisí.
4. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků dle odst. 2 čl. II této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že Nesporný nárok Zhotovitele a Paušalizovaná kompenzace ze ZBV, zahrnuje za období od 16. 11. 2020 do 30. 04. 2021 veškeré jeho nároky plynoucí mu u Claimu ve smyslu pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek jak z důsledků vyhlášeného Nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky.
6. Smluvní strany pak shodně konstatují, že tato Dohoda se netýká části Uplatněného nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu za období od 05. 10. 2020 do 15. 11. 2020 (pozn. jde o část Rozhodného období, u které Správce stavby Určením správce stavby ze dne 25. 03. 2022 uplatněný Claim Zhotovitele zamítl).

III.

1. Částku finančního vyrovnání dle odstavce 2. článku II. této dohody (Nesporný nárok) uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu (Faktury), který bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně Faktur sjednány ve Smlouvě o dílo s tím, že jediným podkladem pro vystavení Faktury je tato účinná dohoda. Splatnost Faktury se bude řídit podmínkami Smlouvy.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání Fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve Smlouvě, tedy ve lhůtě 60 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání.
4. Fakturu Zhotovitel doručí Objednateli některým z níže uvedených způsobů:
 - v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
 - v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz, nebo
 - datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Obě strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci stran, předmětu dohody, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této dohody. Obě strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz dohody a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody. Nebude-li tato dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze stran oprávněna požadovat po druhé straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Tato dohoda je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřena zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společnosti).

V Praze

Za Objednatele



13.05.2022 08:54
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
Podepsáno elektronicky

V Praze

Za Zhotovitele: „Společnost Soběslav –
Doubí“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s.,
EUROVIA CS a.s. a Metrostav a.s.



Digitálně
podepsal:
25.04.2022 09:47

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.
Podepsáno elektronicky



Datum: 2022.04.22
10:47:36 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.
Podepsáno elektronicky

Datum: 2022.04.27 14:09:50 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS, a.s.
Podepsáno elektronicky

Datum: 2022.04.28
15:05:40 +02'00'

.....
Ing. František Kočí,
předseda představenstva
Metrostav a.s.
Podepsáno elektronicky

Datum: 2022.04.28
14:37:43 +02'00'

.....
Ing. Jaroslav Heran,
člen představenstva
Metrostav a.s.
Podepsáno elektronicky