

## Harmonogram využití pronajaté plochy na vybudování parkoviště ve vnitrobloku v Teničkách.

	<b>Využití</b>	<b>Období</b>	<b>Grafická příloha</b>
1.etapa	Stávající stav – možnost parkovat na stávající ploše	Nyní – 08/ 2022	Snímek - parkování současnost
2.etapa	Zábor části pozemku za lázněmi na zařízení staveniště + vybudování nového zpevněného příjezdu k asfaltovému hřišti, kde bude umožněno dočasně parkovat	08/2022 – 08/2023	Příloha č.2
3.etapa	Zábor celé plochy - výstavba nových parkovacích stání, veřejného osvětlení, zeleně a atd.	08/2023 – 01/2024	Příloha č.3
4.etapa	Kolaudace a předání parkoviště do majetku Města UH	01/2024 – 04/2024	Parkoviště po výstavbě

Upozorňujeme, že v dnešní složité společenské, ekonomické době jsou plánované termíny orientační a mohou být posunuty, neboť v procesu stavebního řízení mohou účastníci řízení vyvíjet aktivity, které pak vedou k prodloužení lhůt pro vydání stavebního povolení. V zájmu investora je provést rekonstrukci bývalých lázní, včetně vybudování parkoviště v co nejkratším termínu od vydání stavebního povolení.

V Uh.Hradišti dne 9.března 2022

Vypracoval : Ing.Ivo Mitáček