

Harmonogram stavby "Zajištění bezbariérovosti, přístavba dvou specializovaných tříd a rekonstrukce pro polytechnickou výuku v ZŠ Krásné Pole"

Měsíc	Červen						Srpen						Září				Říjen				Listopad					Prosinec				Leden					Únor				Březen			
Týden od	21.6	28.6	5.7	12.7	19.7	26.7	2.8	9.8	16.8	23.8	30.8	6.9	13.9	20.9	27.9	4.10	11.10	18.10	25.10	1.11	8.11	15.11	22.11	29.11	6.12	13.12	20.12	27.12	3.1	10.1	17.1	24.1	31.1	7.2	14.2	21.2	28.2	7.3	14.3	21.3	28.3	
dnů	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210	217	224	231	238	245	252	259	266	273	280	287	
Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
Přesun HDS																																										
Demolice																																										
Architektonicko stavební řešení vč. stavebně konstrukčního řešení																																										
Práce a dodávky HSV																																										
průzkum a aktualizace PD základů 28.7. - 17.8.																																										
Zakládání																																										
Svislé a kompletní konstrukce - zdi a příčky																																										
Vodorovné konstrukce - věnce a stropy																																										
Komunikace pozemní																																										
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																										
Ostatní konstrukce a práce, bourání																																										
Přesun sutě																																										
Přesun hmot																																										
Práce a dodávky PSV																																										
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		</																																								

REKAPITULACE

SoD	
zahájení prací	21.06.2021
doba plnění	182
ukončení prací	20.12.2021

Změny

přesun HDS	5
průzkum a aktualizace PD	20
nárůst doby na zajištění a provádění zdíva (z 58m ³ na 167m ³)	68
nové ukončení prací	25.03.2022

V Ostravě dne 14.9.2021