

## Příloha č. 2

„Rekonstrukce objektu Varhulíkové 302/12 - předškolní zařízení - GASTRO“

### Zdůvodnění změny termínu plnění

V důsledku zdržení provádění stavebních prací, jejichž dokončení bylo nezbytné pro dodávku a montáž gastrotechnologie kuchyně, došlo ke skutečnosti, že v den dojednané montáže gastrozařízení nebyl v provozu přívod vody, montáž zařízení tedy nemohla být dokončena a provedeny potřebné zkoušky. Touto dohodou se mění termín dokončení dodávky a montáže gastrotechnologie kuchyně bez vad a nedodělků na **22. 8. 2022**. Tato změna termínu dodávky a montáže gastrotechnologie kuchyně je v souladu se zněním čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy a nepůjde tedy k tíži Prodávajícího.

Dodávka a montáž gastrotechnologie kuchyně byla dokončena a předána dne 22. 8. 2022 dle Zázpisu o předání díla ze dne 22. 8. 2022 bez vad a nedodělků a v souladu s ust. čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy počíná dne 23. 8. 2022 běžet záruka za jakost dodávky v délce 36 měsíců tj. do 22. 8. 2025.