

# ZÁPIS O PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

<b>Smlouva o dílo:</b> SoD Č.00057/2022/OIVZ04 a Dodatek č.1	ze dne: 28.03.2022 zveřejnění SOD: 29.03.2022 ze dne: 06.10.2022 zveřejnění Dodatek č.1: 10.10.2022
<b>Předmět díla:</b> <b>„ZŠ TGM – reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny – stavební práce“</b>	
<b>Popis stavby:</b> jsou stavební úpravy prováděné za účelem navýšení kapacity gastroprovozu ze stávajících 450 jídel na 600 jídel a kapacity jídelny ze stávajících 86 míst k sezení na cca 122 míst, Základní školy T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 - budovy číslo popisné 1275, umístěné na pozemku parcelní číslo 630/1, k. ú. Holešovice, obec Praha, na adrese Ortenovo náměstí 1275/34, 170 00 Praha 7, na základě vypracované projektové dokumentace zpracované společností ARW pb, s.r.o. z 06/2021 a 02/2022. Podrobný popis plnění viz. SoD – 00057/2022/OIVZ04 a Dodatku č.1	
<b>OBJEDNATEL:</b> Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 IČ: 000 63 754  <b>ZASTOUPENÝ:</b>	<b>ZHOTOVITEL:</b> LAMA PB s.r.o. Brod 45, 261 01 Příbram IČ: 247 49 044  <b>ZASTOUPENÝ:</b> Ve věcech smluvních a technických: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div> Ve věcech technických: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>
<b>AUTORSKÝ DOZOR:</b> ARW pb, s.r.o. <div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px;"></div> IČ: 241 61 683 <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>	<b>TECHNICKÝ DOZOR:</b> CONTRACTIS, s.r.o. <div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px;"></div> IČ: 257 27 737 <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>
<b>PROJEKTANT:</b> ARW pb, s.r.o. IČO: 241 61 683 <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>	<b>BOZP:</b> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>
<b>Stavební povolení MČP7 vydáno dne:</b> 24.05.2021 s nabytím právní moci dne 12.6.2021	pod značkou: SZ: MČ P7 122850/2021/SU/Vav ČJ: MČ P7 157350/2021/SU/Vav
<b>Termín zahájení prací:</b>  04. 04. 2022	<b>Termín dokončení prací dle SoD včetně Dodatků:</b>  7 měsíců od zahájení prací tzn. 04. 11. 2022
<b>Předání dokončeného díla bez vad bránících užívání:</b>  <div style="color: blue; font-family: cursive;">27.10.2022</div>	<b>Datum počátku záruky:</b>  <b>Datum předpokládaného konce záruky:</b>

# ZÁPIS O PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

<b>Zařízení odběrů vody: podružný vodoměr</b>  počáteční stav: 0,00 ..... m <sup>3</sup> konečný stav: 16,80 ..... m <sup>3</sup> celkem: 16,80 ..... m <sup>3</sup>	<b>Zařízení el. energie: podružný elektroměr</b>  počáteční stav: 10 680,3 ..... kWh konečný stav: 12 337,8 ..... kWh celkem: 1 657,5 ..... kWh
<b>Další ujednání:</b> Přítomni viz. příloha č.1 - prezenční listina  Zhotovitel předal DsPS v digitální (dwg/pdf) a papírové verzi: <span style="float: right;">ANO / <del>NE</del></span> Zhotovitel předal dokladovou část v digitální a papírové verzi, počet PARÉ: <span style="float: right;">ANO / <del>NE</del></span> Zrušení zařízení staveniště / vrácení venkovního prostoru do původního stavu: <span style="float: right;">ANO / <del>NE</del></span> Vyúčtováno a uhrazena spotřeba el. energie: 10V(25) zapl. výměrná ANO / <del>(NE)</del> Vráceny klíče a čip od poskytnutých prostor INV v počtu: <span style="float: right;">ANO / <del>NE</del></span> VaN nebránící užívání jsou uvedeny v příloze č.2, budou odstraněny do: 30.11.2022	
<b>Prohlášení:</b> Zhotovitel dílo předává a Objednatel dílo přejímá ve stavu způsobilém užívání dle smlouvy o dílo.	
<b>Vyjádření účastníků řízení:</b>   <div style="text-align: center; background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	
<b>Zástupci zhotovitele :</b> LAMA PB s.r.o. - za zhotovitele předává <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> ..... - jednatel spol.  ..... Bc. Svatopluk Chrastina – stavbyvedoucí	<b>Zástupci objednatele :</b> MČP7 <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> ..... <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> ..... <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> ..... <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> .....
<b>Zástupci projektanta / autorského dozoru:</b> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> ..... <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> .....	<b>Ostatní účastníci řízení :</b> ZŠ TGM <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> ..... <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> .....



## PREZENČNÍ LISTINA - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ / PŘEVZETÍ DÍLA

AKCE: „ZŠ TGM - reko gastoprovozu - navýšení kapacity jídelny - stavební práce

Datum: 27. 10. 2022

Jméno	Organizace	Kontaktní telefon	Kontaktní email	Podpis
	ÚMČ PRAHA 7			
	ÚMČ PRAHA 7			
	ÚMČ PRAHA 7			
	ÚMČ PRAHA 7			
	ÚMČ PRAHA 7			
	ARW pb, s.r.o - (AD)			
	ARW pb, s.r.o (PD)			
	CONTRACTIS, s.r.o (TDI)			
	CONTRACTIS, s.r.o (TDI)			
	CONTRACTIS, s.r.o (TDI)			
	LAMA PB s.r.o.			
	LAMA PB s.r.o.			
	LAMA PB s.r.o.			
	LAMA PB s.r.o.			
	LAMA PB s.r.o.			
	ZŠ TGM			
	ZŠ TGM (hospodářka)			
	ZŠ TGM (školník)			
	ZŠ TGM (adm. pracovník)			
	ZŠ TGM (zást. ředitele)			
	TeS, spol. s r.o.			

## ZŠ TGM reko gastro provozu – navýšení kapacity jídelny – stavební práce

ze dne 10.11.2022

## SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ

UMÍSTĚNÍ	POL.	POPIS VADY, NEDODĚLKU	DATUM ZJIŠTĚNÍ	TERMÍN ODSTRANĚNÍ	ODPOVĚDNÝ	ODSTRANĚNO / POZNÁMKA
OBEČNĚ	1	Vyčistit okna, parapety, ostění, mříže z venku	10.11.2022	29.11.2022		
	2	vrátit, klíče a ovládání brány	10.11.2022	29.11.2022		
	3	doplnit zarážky dveří - gumové nálepky, do podlahy u mrazáku	10.11.2022	29.11.2022		
	4	PŘEDÁNY KLÍČE SPRÁVCI OBJEKTU: 4ks chlad box 4ks mříže LAPOL 3ks mříže VZT 3ks revizní dvířka protipožární (místnost 001) 3ks VZT technická místnost	10.11.2022	10.11.2022	INV	PŘEDÁNO
	5	vodorovné praskliny na nové přestěně předstěně, opravit a výmalba	10.11.2022	29.11.2022		
	6	dokladová část - předána ke kontrole TDI jedno PARE + 1x digitálně	10.11.2022	29.11.2022	TDS	provede kontrolu
	7	Úklid, vyčištění podlah v místnostech kde probíhaly stavební práce	10.11.2022	29.11.2022		
VNITROBLOK HŘIŠTĚ	8	začistit fasádu - detaily návaznosti na rozvody VZT, CHL, okno, díry po starých kotvách atd.	10.11.2022	29.11.2022		
	9	doplnit bezpečností klec na jednotky	10.11.2022	05.12.2022		
ZADNÍ VSTUP KUCHYNĚ	10	hříšitě - GASTRO vyřazené zařízení, obaly z nových zařízení odvést	10.11.2022	29.11.2022	INV(ZŠ) / GD(GASTRO)	
CHODBA ŠKOLA VSTUP JÍDELNA	11	GASTRO vyřazené zařízení odvést	10.11.2022	29.11.2022	INV(ZŠ) / GD(GASTRO)	
JÍDELNA M.Č. 001	12	opravit ostění okna, praskliny v nadpraží oken	10.11.2022	29.11.2022		
	13	Skříňky šatní na chodbě přemístit do technické místnosti VZT	10.11.2022	29.11.2022		
	14	VZT potrubí - modrou pásku natřít na bílou	10.11.2022	29.11.2022		
	15	okno k hospodářce očistit rám - bílá barva	10.11.2022	29.11.2022		
JÍDELNA M.Č. 002	16	dveře z jídelny na chodbu kompletace vložky sroub	10.11.2022	29.11.2022		
JÍDELNA M.Č. 007	17	revize výmalby za radiátory okolo kotvení, vývodů atd.	10.11.2022	29.11.2022		
MYČKA M.Č. 009	18	posunout vypínač myčky výš cca na hranu obkladu spodní část vypínače, aby nebyl v kolizi s nádobím z myčky	10.11.2022	29.11.2022		
	19	revize výmalby okolo potrubí VZT	10.11.2022	29.11.2022		
VARNA M.Č. 010	20	doplnit dveře do varny	10.11.2022	29.11.2022		
MYTÍ M.Č. 011	21	očistit digestoř, návaznost SDK na digestoř myčky	10.11.2022	29.11.2022		
CHODBA M.Č. 013	22	ROZVADĚČ očistit spodní plech výkryt, aktualizova soupis jističů dle skutečnosti v rozvaděči, rozpoehybovat zavírání otevírání a předat klíčky provozu (Fa30 - chybi v seznamu)	10.11.2022	29.11.2022		
	23	dveře BOX, zarážka podlahy, vyčistit výmalba	10.11.2022	29.11.2022		
PŘÍPRAVA M.Č. 014	24	nové dveře DE/P z místnosti 014 uskladnit v technické místnosti VZT	10.11.2022	29.11.2022		
PŘÍPRAVA ZELENINA M.Č. 021	25	revize výmalby okolo potrubí VZT	10.11.2022	29.11.2022		
VZT M.Č. 023	26	uklidit a vyčistit podlahu, opravit VZT izolaci	10.11.2022	29.11.2022		

Přílohy: Příloha 2022.11.10 VaN TGM ZŠ foto.pdf

Zapsáno dne: 10.11.2022

Za generálního dodavatele:

Jméno příjmení / podpis

Za technický dozor

Jméno příjmení / podpis

Za zástupce investora:

Jméno příjmení / podpis