

PŘÍLOHA č. 2

Harmonogram prací Věznice Břeclav



8.3.2023

- Převzetí místa rekonstrukce, zahájení prací
- Demontáž stávajícího podhledu

13.3.2023 - 19.3.2023

- Odvoz demontovaných částí podhledu
- Návoz materiálu pro větrací strop
- Montáž větracího stropu

20.3.2023 - 24.3.2023

- Dokončování montáže větracího stropu
- Montáž a zprovoznění UV-C filtrace

24.3.2023

- Ukončení prací, předání díla

