

## **Příloha č. 2**

### **Harmonogram a POV**

FNKV - rekonstrukce Gynekologicko - porodnické kliniky

ID	Rež úko	Název úkolu	Odř.	Doba trvání	Zahájení	Dokončení					
			ec	11. září 15.08.	21. listopad 24.10.	01. únor 06.02.	21. červen 26.06.	01. duben 01.04.	21. leden 22.01.	11. listopad 13.11.	11. červe 10.06.
1	6	FNKV - rekonstrukce		372 dny	14.11.22	06.05.24					
2		Přípravné práce		25 dny	14.11.22	16.12.22					
3		Podpis SoD		1 den	14.11.22	14.11.22					
4		Předání staveniště		1 den	30.11.22	30.11.22					
5		Oplocení		2 dny	01.12.22	02.12.22					
6		Vybudování ZS		7 dny	01.12.22	09.12.22					
7		Dělicí SDK stěny ZNP a ZNP		5 dny	12.12.22	16.12.22					
8		Objekt		345 dny	02.01.23	06.05.24					
9		Součinnost FNKV při odpojování TZB před zahájením bouracích prací	INV	14 dny	10.01.23	27.01.23					
10		Součinnost FNKV při odpojování TZB před zahájením bouracích prací	INV	215 dny	31.05.23	03.04.24					
11		Bourací práce		192 dny	02.01.23	26.09.23					
24		Hrubá stavby (HSV)		262 dny	31.01.23	08.02.24					
40		TZB		211 dny	30.05.23	27.03.24					
41		VZT		196 dny	19.06.23	26.03.24					
50		ZTI		202 dny	30.05.23	14.03.24					
58		RTCH		137 dny	28.08.23	13.03.24					
68		Silnoproud		195 dny	19.06.23	25.03.24					
78		Slaboproud		193 dny	19.06.23	21.03.24					
85		MaR		107 dny	17.10.23	21.03.24					
97		Medicínální plyny		197 dny	19.06.23	27.03.24					
102		Kompletace a funkční zkoušky TZB		50 dny	16.01.24	25.03.24					
103		Dokončovací práce (PSV)		239 dny	03.04.23	08.03.24					
104		Povrchy stěn		184 dny	19.06.23	08.03.24					
114		Povrchy podlah		95 dny	20.10.23	08.03.24					
121		Podhledy		57 dny	15.11.23	09.02.24					
127		Okna a dveře		72 dny	01.11.23	16.02.24					
135		Anglický dvorek 1PP		30 dny	25.08.23	05.10.23					
141		Shoz na prádlo		94 dny	14.08.23	21.12.23					
147		Střecha		130 dny	03.04.23	29.09.23					
164		Zámečnické výrobky		168 dny	30.05.23	26.01.24					
167		Předávání		30 dny	26.03.24	06.05.24					
168		Komplexní zkoušky včetně zaškolení		7 dny	26.03.24	03.04.24					
169		Technické převzetí		18 dny	26.03.24	18.04.24					
170		Odstranění VAN z tech. převzetí		21 dny	04.04.24	02.05.24					
171		Výzva k přezetí díla		1 den	23.04.24	24.04.24					
172		Předání díla		2 dny	03.05.24	06.05.24					