

Věc: Žádost o prodloužení termínu pro inženýrskou činnost

Žádáme Vás, o prodloužení termínu pro výkon inženýrské činnosti k projektu Hrad Himmelstein, 1.etapa – opravy Obytné věže a Druhé brány do 29.února 2024.

Důvod: Doplnující jednání se stavebním úřadem městského úřadu Ostrov 27.9.2023 a termíny vydání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy (odbor životního prostředí, národní památkový ústav, úřad územního plánování, odbor dopravy, odbor majetku města – památková péče).

Původní termín dokončení PD včetně inženýrské činnosti: 30.11.2023

Termín dokončení PD bude dodržen.

Termín dokončení inženýrské činnosti dle jednání: 29.2.2024

Žadatel (včetně data narození/ IČO):

**FAPAL s.r.o.,
Stará Mostecká 250/2
412 01 Litoměřice**

Doručovací adresa:

Na Plzeňce 1235/2

150 00 Praha 5

IČ: 06083927

dat. Schránka: 66jirnm

e-mail: 

Datum, podpis:

9. 10. 2023

