


Správa a údržba silnic JMK-oblast STŘED
Ořechovská 541/35
619 00 Brno

Věc: Projektová dokumentace „Modernizace zdrojů tepla v areálu“ – žádost o prodloužení lhůty plnění

Z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných okolností (viz níže), ve smyslu ustanovení smlouvy čl. IV. odst. 3, Vás tímto zdvořile **žádám o prodloužení lhůty plnění do 28.3.2024.**

Jako nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti uvádím zejména tyto:

- 1./ Navíc posouzení původního projektu z hlediska příslušných předpisů (dle požadavku investora)
- 2./ Konzultace, zaměření, návrh a posouzení možnosti instalace tepelných čerpadel (zrušeno)
- 3./ Změna hydraulického zapojení strojoven (nástěnné kotle dle požadavku investora)
- 4./ Snížení výkonu zdrojů tepla v objektech SO 02 a SO 04 (dle požadavku investora)
- 5./ Nebyla k poskytnuta původní dokumentace rozvodů vytápění (částečně zaslána až 2.11.2023)

Body 1 a 2., které nesouvisí s aktuálním předmětem plnění, činily navýšení projekční práce o cca 100 hod, změny uvedené v bodech 3 a 4 činily navýšení projekční práce o cca 50 hod. Tím došlo k časovému posunutí následně zpracovávané finální podoby projektu.

Prosím o vyhotovení nového dodatku ke smlouvě ve smyslu této žádosti a zaslání k podpisu.

Děkuji za pochopení a s pozdravem

V Čejkovicích 2.11.2023

Vypracoval: 