

VÝSTAVBA PARKOVACÍHO DOMU VE MĚSTĚ ČELÁKOVICE

Zápis z koordinační schůzky č. 3 ze dne 12. 1. 2022

LHŮTA PLNĚNÍ - DOHODA SMLUVNÍCH STRAN

zhotovitel sděluje, že se odchyluje od realizace plnění dle harmonogramu, tj. zahájení díla z níže uvedených důvodů.

Vhledem ke skutečnosti, že souhrnné stanovisko Správy železnic, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 ozn. S11606/us-15822/2020-SŽDC-OŘ PHA-OPS ze dne 31.3.2020 stanovilo podmínky, které jsou nezbytné a závazné a byla zjištěna skutečnost, že:

- a) Podmínka č.1 nebyla splněna. Dokumentace pro provádění stavby (Realizační dokumentace), předaná zhotoviteli v rámci výběrového řízení nebyla doposud odsouhlasena správou železnic.
- b) Podmínka č.23 nebyla splněna. Nebyla uzavřena smlouva mezi SŽ OŘ Praha a investorem stavby na veškeré práce OŘ Praha spojené se zajištěním dohledací činnosti a potřebných úprav technických zařízení dráhy vyvolaných stavbou.

Tyto podmínky vyřizuje objednatel a musí být splněny před zahájením stavby a podmiňují nutný souhlas Správy Železnic se zahájením stavby. Bez splnění těchto podmínek nelze zahájit stavbu, jelikož se staveniště nachází v ochranném pásmu železniční dráhy.

Řízení nebylo doposud ukončeno a zhotoviteli nebylo tedy možné předat souhlasné stanovisko se zahájením stavby.

Z výše uvedených důvodů se zhotovitel a investor stavby shodli na prodloužení lhůty plnění provádění díla. V délce lhůty plnění (prodloužení) odpovídající od podpisu SOD, tj. od zahájení stavby do doby naplnění nezbytně závazných podmínek Správy železnic.

Obě strany berou na vědomí, že tato dohoda bude zapracována do budoucího Dodatku č. 1 ke SOD.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

13 -01- 2022

Ing. Radim Šponar, výkonný ředitel

Ing. Josef Pátek, starosta města

Trigema Building a.s.

Čelákovice

