

Harmonogram prací " Svodidla - oblast Kutná Hora

číslo silnice	cms	úsek	druh prací	staničení	délka svodidel	Termín realizace
II/111	Žandov	za křiž Soběšín (beton svodidla nahradit)	výměna	30,000 - 30,500	404	8.9.-10.9.2016
II/330	Č. Brod	Poříčany - D11 (obě strany)	zřízení	6,000-6,490	512	1.8-3.8.2016
III/1082	V.Popovice	Hradec - rybník Propast	výměna	0,474 - 754	284	17.8.-19.8.2016
III/33333	Zásmuky	Církvice	zřízení	8,641 - 8,941	284	4.8.-7.8.2016
II / 125	Poděbrady	V.Osek - křiž. I / 32	výměna	85,036 - 85,060	24	8.8.-9.8.2016
II / 611	Poděbrady	Poděbrady	výměna	38,023 - 38,041	20	10.8.2016
II / 611	Poděbrady	Poděbrady	výměna	38,103 - 38,143	40	10.8.2016
II / 611	Poděbrady	Poděbrady	výměna	38,185 - 38,229 (LS)	44	11.8.2016
II / 611	Poděbrady	Poděbrady	výměna	38,198 - 38,222 (PS)	24	11.8.2016
II / 328	Městec Králové	Žehuň - Dlouhopolsko	výměna	13,460 - 13,684	200	12.8.-13.8.2016
II/126	Zbraslavice	Štipoklasy - kř. s II/339 na Čáslav	výměna-poškozené	26,748	40	15.8.2016
III/33919	Zbraslavice	Budčice kř.	výměna-koroze	0	52	16.8.2016
II/101	Říčany	most 101-082 Sluštice a přilehlá hráz- oboustraně	výměna	127,2	192	17.8.-19.8.2016
II/101	Říčany	Říčany	oprava	0,000-1,450	32	20.8.2016
III/33834	Čáslav	Za Kozohlody 1343A082 - 1343B004	výměna	5,510-5,865	248	22.8.-24.8.2016
II/330	Nymburk	Zvěřínek - Nymburk L	výměna	13,851-13,886	24	25.8.2016
II/330	Nymburk	Zvěřínek - Nymburk P	výměna	13,851-13,886	24	25.8.2016
III/32719	Radovesnice	v obci Hradištko II	výměna	0,2	56	26.8.2016
III/3222	Radovesnice	v obci Konárovice (serpentýna)	výměna	0,980-1,200	224	29.8.-30.8.2016
II/327	K.Hora	Nové Dvory ( hráz ) směr Hlízov - Záboří N/Labem	výměna	0,200-1,399	620	31.8.-3.9.2016
II/337	Čáslav	Žleby (sloupky na opěrné zdi)	výměna		56	5.9.-7.9.2016