

DOHODA ZA ÚČASTI SPRÁVCE STAVBY č. 1

(Stavba: D6 Hořesedly, přeložka)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka

zastoupená [REDACTED], generálním ředitelem

na straně jedné jako Objednatel podle Pod-čl. 1.1.2.2 OP/ZP

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

společníci společnosti „Společnost D6 Hořesedly“:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1561

zastoupená: [REDACTED], členem správní rady, na základě plné moci ze dne 27.09.2022

(dále jen „**Společník 1**“)

a

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

IČO: 453 57 269

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 217

zastoupená [REDACTED], předsedou představenstva a [REDACTED], členem představenstva

(dále jen „**Společník 2**“)

a

Stavby mostů a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

IČO: 271 95 147

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 9654

zastoupená [REDACTED], předsedou správní rady a [REDACTED], místopředsedou správní rady

(dále jen „**Společník 3**“)

na straně druhé jako Zhotovitel podle Pod-čl. 1.1.2.3 OP/ZP

(všichni společníci společnosti „Společnost D6 Hořesedly“ společně dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „**Smluvní Strany**“)

spolu ve smyslu Pod-čl. 3.5 OP/ZP uzavírají tuto Dohodu za účasti Správce stavby č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.01.2023, č. sml. Objednatele: 07PT-001569, č. sml. Zhotovitele: 1514.2060828JTA

(dále jen „**Dohoda**“)

v tomto znění:

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 12.01.2023 smlouvu o dílo č. sml. Objednatele 07PT-001569, č. sml. Zhotovitele 1514.2060828JTA (dále jen „**Smlouva**“), na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D6 Hořesedly, přeložka“, ev. č. (ISPROFIN/ISPROFOND) 3271221014, jejímž předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“) a Příloha k nabídce;
- (B) podle tvrzení Zhotovitele došlo za dobu trvání Smlouvy ke vzniku mimo jiné následujících událostí/okolností, které se podle Smlouvy považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele, se kterými Smlouva podle Pod-čl. 20.1 OP/ZP spojuje jednak (1) vznik časových nároků Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-čl. 1.1.3.3 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „**Doba pro dokončení**“), doby pro splnění Postupného závazného milníku podle Pod-čl. 4.29 OP/ZP bod (i) „Provedení prací v rozsahu Sekce I. „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“ ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „**Doba pro splnění milníku Sekce I.**“) a doby pro splnění Postupného závazného milníku podle Pod-čl. 4.29 OP/ZP bod (ii) „Provedení prací v rozsahu Sekce II. „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“ ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „**Doba pro splnění milníku Sekce II.**“) a dále (2) vznik nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu, konkrétně:
- (i) došlo k tomu, že Správce stavby vydal dne 02.03.2023 pod č.j. RSD-29411/2023-1 Pokyn k přerušení prací na přípravě realizační dokumentace (dále jen „**RDS**“) pro stavební objekty SO 4306, SO 4328, SO 4342 a SO 4132 z důvodu aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „**PDPS**“) týkající se daných stavebních objektů. Po dokončení aktualizace PDPS a jejím předání Zhotoviteli vydal Správce stavby dne 31.03.2023 pod č.j. RSD-29411/2023-2 podle Pod-čl. 8.12 OP/ZP Pokyn k obnovení prací na RDS, který byl Zhotoviteli doručený dne 03.04.2023. Zhotovitel tak přerušil práce na RDS v období od 03.03.2023 do 03.04.2023, tedy v rozsahu 31 dnů (dále jen „**Událost č. 1**“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.13 a 20.1 OP/ZP.
- Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 10.05.2023 pod spisovou značkou 6/23, č. dopisu 12/2023 (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení, (ii) Doby pro uvedení do provozu, (iii) Doby pro splnění milníku Sekce I. a (iv) Doby pro splnění milníku Sekce II. a (B) nárok na dodatečnou platbu (dále jen „**Nárok na dodatečnou platbu č. 1**“);
- (ii) došlo k tomu, že v rámci RDS bylo upraveno technické řešení sanace podloží násypu doplněním vertikálních drénů na SO 4101 km 49,200 – 49,800. Správce stavby vydal dne 21.06.2023 pod č.j. RSD-72314/2023-1 Pokyn Správce stavby, ve kterém vyzval Zhotovitele k ocenění příslušných prací v rámci změnového řízení podle Směrnice GŘ ŘSD ČR o změnách závazků č. 18/2017, v platném a účinném znění (dále jen „**ZBV**“). S ohledem k výše uvedenému bylo nutné realizovat větší rozsah vertikálních drénů (dále jen „**Událost č. 2**“), čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.13 a 20.1 OP/ZP.

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 2 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 06.06.2023 pod spisovou značkou 11/23, č. dopisu 16/2023 a dopisem ze dne 06.10.2023 zn. 19/23, číslo dopisu 35/2023 (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro dokončení, (ii) Doby pro uvedení do provozu, (iii) Doby pro splnění milníku Sekce I. a (iv) Doby pro splnění milníku Sekce II. a (B) nárok na dodatečnou platbu (dále jen „**Nárok na dodatečnou platbu č. 2**“).

(Událost č. 1 a Událost č. 2 společně dále jen „**Události**“).

(C) Zhotovitel kvantifikoval své časové nároky a nároky na dodatečnou platbu v souvislosti s Událostmi následovně:

(a) na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1

(i) Zhotovitel kvantifikoval svůj konečný časový nárok související s Událostí č. 1 dopisem ze dne 10.05.2023, zn. 6/23, číslo dopisu 12/2023 tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 požaduje prodloužení Doby pro dokončení o 9 dnů, Doby pro splnění milníku Sekce I. o 9 dnů a Doby pro splnění milníku Sekce II. o 31 dnů (dále jen „**Časové nároky č. 1**“);

(ii) Nárok na dodatečnou platbu č. 1 související s Událostí č. 1 Zhotovitel nekvantifikoval;

(b) na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 2

(i) Zhotovitel kvantifikoval svůj konečný časový nárok související s Událostí č. 2 dopisem ze dne 08.12.2023, zn. 11/23 a 19/23, číslo dopisu 49/2023 tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 2 požaduje prodloužení Doby pro dokončení o 58 dnů a Doby pro splnění milníku Sekce I. o 58 dnů (dále jen „**Časové nároky č. 2**“);

(ii) Nárok na dodatečnou platbu č. 2 související s Událostí č. 2 Zhotovitel nekvantifikoval;

(Časové nároky č. 1 a Časové nároky č. 2 společně dále jen „**Časové nároky**“),

(Nárok na dodatečnou platbu č. 1 a Nárok na dodatečnou platbu č. 2 společně dále jen „**Nárok na dodatečnou platbu**“).

(D) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároku na dodatečnou platbu, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „**Finanční nároky**“).

(E) Správce stavby má po zvážení a posouzení všech rozhodných skutečností za to, že Časové nároky Zhotovitele související s Událostmi jsou důvodné v rozsahu (i) 58 dnů (tj. do 05.04.2026), pokud jde o prodloužení Doby pro dokončení, (ii) 58 dnů (tj. do 02.09.2025), pokud jde o prodloužení Doby pro splnění milníku Sekce I. a (iii) 31 dnů (tj. do 06.04.2024), pokud jde o prodloužení Doby pro splnění milníku Sekce II.

(F) Nad rámec Událostí, došlo ke vzniku následujících dalších událostí/okolností, které se podle tvrzení Zhotovitele považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele (dále jen „**Další Události**“), a se kterými Smlouva (za splnění dalších podmínek) spojuje jednak (1) vznik časových nároků Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro splnění postupných závazných milníků a dále (2) vznik nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu (dále jen „**Nároky z Dalších Událostí**“). Tyto Další Události jsou specifikovány v Příloze č. 1 této Dohody. Příloha č. 1 této Dohody tak tvoří kompletní a konečný výčet všech Zhotovitelem oznámených událostí Stavby ke dni uzavření této Dohody, tj. Přílohu č. 1 tvoří soupis Událostí a Dalších Událostí, včetně způsobu jejich vypořádání.

- (G) Smluvní strany mají zájem touto Dohodou vypořádat s konečnou platností veškeré (i) Časové nároky související s Událostmi a (ii) stanovit základní rámec pro budoucí vypořádání Nároku na dodatečnou platbu vyplývající z Událostí.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět dohody.

Objednatel a Zhotovitel za účasti Správce stavby uzavírají tuto Dohodu, jejímž předmětem je (i) vypořádání Časových nároků na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi a (ii) stanovení základního rámce pro budoucí vypořádání Nároku na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi.

2. Vypořádání Časových nároků.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel **MÁ** na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi podle Pod-čl. 20.1 OP/ZP ve spojení s Pod-čl. 8.4 a 8.9 OP/ZP výhradně níže uvedené časové nároky a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí:

- (i) nárok na prodloužení Doby pro dokončení o 58 dnů;
- (ii) nárok na prodloužení Doby pro splnění milníku Sekce I. o 58 dnů;
- (iii) nárok na prodloužení Doby pro splnění milníku Sekce II. o 31 dnů.

V tomto směru se Smluvní strany dohodly, že:

- (i) Doba pro dokončení se prodlužuje o 58 dnů, (tj. z 06.02.2026 do 05.04.2026);
- (ii) Doba pro splnění milníku Sekce I. se prodlužuje o 58 dnů, (tj. z 06.07.2025 do 02.09.2025);
- (iii) Doba pro splnění milníku Sekce II. se prodlužuje o 31 dnů, (tj. z 06.03.2024 do 06.04.2024);

(to vše dále jen „**Přiznaný časový nárok**“).

3. Stanovení základního rámce pro budoucí vypořádání Nároku na dodatečnou platbu.

Přesná výše Přiznaného nároku na dodatečnou platbu není v současné době známa a nelze ji ke dni uzavření této Dohody vyčíslit. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel **MÁ** co do podstaty na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi vůči Objednateli Nároky na dodatečnou platbu, přičemž Nárok na dodatečnou platbu bude teprve předmětem uplatnění/přezkoumání způsobem a za podmínek Smlouvy a v souladu s Metodikou pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání ze dne 10. 11. 2020 v platném znění (vydáno SFDI) (dále jen „**Metodika**“). (dále jen „**Přiznatelný nárok na dodatečnou platbu**“).

Smluvní strany konstatují, že výše uvedená dohoda o Přiznatelném nároku na dodatečnou platbu nutně neznamená, že nárok na dodatečnou platbu vznikl z každé konkrétní Události.

4. Jiné Události.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že ke dni podpisu této Dohody neexistují, nad rámec událostí specifikovaných v Příloze č. 1 této Dohody (tato Příloha č. 1 tvoří kompletní a konečný výčet všech Zhotovitelem oznámených událostí Stavby ke dni podpisu této Dohody) a nad rámec Variací ve smyslu Pod-čl. 13 OP/ZP neoznamovaných jako události, jiné jemu známé události/okolnosti, které se považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele a/nebo sdíleného rizika, a které jsou ke dni podpisu této Dohody důvodem pro vznik časových a/nebo finančních nároků Zhotovitele vůči Objednateli (dále jen „**Jiné Události**“). Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni podpisu této Dohody nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly vést ke vzniku Jiných Událostí. Zhotovitel s ohledem na výše uvedené prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni podpisu této Dohody na základě a/nebo v souvislosti s Jinými Událostmi nevznikly a nevznikají žádné (i) časové nároky a/nebo (ii) majetkové (finanční) nároky (ať už sankčního,

reparačního, restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na jejich kvalifikaci, jež by mohl uplatnit vůči Objednateli (dále jen „**Nároky z Jiných Událostí**“).

Pro odstranění pochybností Smluvní strany sjednávají, že toto ustanovení se nevztahuje na Novou Událost (jak je definována v čl. 5. této Dohody) a případné nároky z Nové Události.

5. Nová Událost.

Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli, a výslovně prohlašují, že tato Dohoda se nevztahuje v celém rozsahu, ani v její části na Novou Událost, kdy Novou Událostí se pro účely této Dohody rozumí: každá událost/okolnost, která nastane po podpisu této Dohody oběma Smluvními stranami, která bude událostí/okolností náležející do rizika Objednatele a/nebo sdíleného rizika, a která je či může být důvodem pro vznik časových a/nebo jiných majetkových (finančních) nároků Zhotovitele vůči Objednateli (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (dále jen „**Nová Událost**“).

6. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícím s Událostmi, resp. s cílem takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Strany přitom podepisují tuto Dohodu s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v celé této Dohodě.

6.1 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi, a Objednatel s tímto souhlasí.

6.2 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává časových a finančních nároků z Dalších Událostí a Nároků z Jiných Událostí a Objednatel s tím souhlasí.

Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v této Dohodě č. 1, zejména v odstavcích 6.1. a 6.2, jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele vzdát se takových nároků, případně učinit jiné platné právní jednání, jehož přímým, okamžitým a nepodmíněným důsledkem bude zánik uvedených nároků Zhotovitele, ve shodném rozsahu, a to způsobem, který bude bezvadný. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v této Dohodě vzdal, nepostoupil jiné osobě, ani je neučinil předmětem zástavy předem dnem podpisu této Dohody, a že tak neučiní ani následně.

Pro odstranění pochybností se konstatuje, že výše uvedené vzdání se nároků v této Dohodě č.1 (zejména v odst. 6.1 a 6.2) se **nevztahuje**: (i) na časové a finanční nároky, které Zhotoviteli vznikly/vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Novou Událostí a (ii) na časové a finanční nároky, které Zhotoviteli vzniknou po dni uzavření této Dohody č. 1 na základě a/nebo v souvislosti s Dalšími Událostmi č. 6 a č. 15 uvedenými v Příloze č. 1 a (iii) na finanční nároky, které Zhotovitel již uplatnil, nebo bude případně oprávněn uplatnit z titulu Variace podle Pod-čl. 13 OP/ZP způsobem a za podmínek Smlouvy, včetně Variací na základě nebo v souvislosti s Dalšími Událostmi a (iv) na Přiznatelný nárok na dodatečnou platbu. Smluvní strany dále potvrzují, že žádné ustanovení této Dohody nesmí být vykládáno jako uznání jakéhokoliv nároku druhé Smluvní strany či jeho části, a to vyjma Přiznaného časového nároku a/nebo Přiznatelného nároku na dodatečnou platbu.

Objednatel dále pro vyloučení pochybností prohlašuje, že touto Dohodou ani částečně neuznává (a to ani co do základu) jakéhokoliv finanční a časové nároky, na něž se nevztahuje vzdání se nároků

Zhotovitele podle tohoto čl. 6. Dohody, s výjimkou Přiznaného časového nároku a/nebo Přiznatelného nároku na dodatečnou platbu.

7. Platnost a účinnost.

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy oprávnění zástupci všech Smluvních stran do této Dohody a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tuto Dohodu), připojí své platné uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

8. Steinopisy.

Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.

9. Přílohy.

Nedílnou součástí této Dohody tvoří následující příloha:

- Příloha č. 1 – Seznam událostí oznámených Zhotovitelem ke dni podpisu této Dohody

10. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení této Dohody je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Dohody a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dohody. Smluvní strany se zavazují ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

-----podpisy následují na další straně-----

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

██████████

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

14.03.2024 12:10:30



██████████, generální ředitel

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

Digitálně podepsal ██████████

██████████

Datum: 2024.03.11 06:47:19
+01'00'

██████████, člen správní rady
na základě plné moci ze dne 27.09.2022

BERGER BOHEMIA a.s.



Digitálně podepsal

██████████

Datum: 2024.03.07
14:27:44 +01'00'

██████████, předseda představenstva



Digitálně podepsal

██████████

Datum: 2024.03.07
14:52:50 +01'00'

██████████ člen představenstva

Stavby mostů a.s.

Digitálně podepsal

██████████

Datum: 2024.03.08
08:20:38 +01'00'

██████████, místopředseda správní rady

Digitálně podepsal

██████████

Datum: 2024.03.09
11:55:35 +01'00'

██████████, předseda správní rady

Správce stavby:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Karlovy Vary

Digitálně podepsal

██████████

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

11.03.2024 08:39:52



██████████, vedoucí úseku výstavby

PŘÍLOHA č. 1 k DOHODĚ ZA ÚČASTI SPRÁVCE STAVBY č. 1

SEZNAM UDÁLOSTÍ OZNÁMENÝCH ZHOTOVITELEM KE DNI PODPISU TÉTO DOHODY

číslo	stav Claimu	popis Claimu	dopis Zhotovitele, jímž byl Claim oznámen
1	Vypořádáno schválením Správce stavby ze dne 16.06.2023	Nezajištění veškerých stavebních povolení pro realizaci Stavby	„Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze dne 07.03.2023, sp. Zn. 5/23, č. dopisu 5/2023
2	Vypořádáno schválením Správce stavby ze dne 16.06.2023	Nezajištění pozemků pro uložení vyzískané ornice	„Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze dne 07.03.2023, sp. Zn. 5/23, č. dopisu 5/2023
3	Vypořádáno schválením Správce stavby ze dne 21.08.2023	Nedostatky předané základní vytyčovací sítě	„Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze dne 07.03.2023, sp. Zn. 5/23, č. dopisu 5/2023
4	Vypořádáno schválením Správce stavby ze dne 16.06.2023 a neschválením Správce stavby ze dne 02.11.2023	Zajištění pozemků pro všechny části Staveniště	„Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze dne 07.03.2023, sp. Zn. 5/23, č. dopisu 5/2023
5	Vypořádáno schválením Správce stavby ze dne 15.08.2023	Přeložky venkovního vedení SO 4412, SO 4413	„Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze dne 07.03.2023, sp. Zn. 5/23, č. dopisu 5/2023
6	Zhotoviteli žádný časový nárok ke dni uzavření této Dohody č. 1 nevzniká	Zajištění výluk na trati Louny – Rakovník pro tok 2023	„Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze dne 07.03.2023, sp. Zn. 5/23, č. dopisu 5/2023
7	Řešeno prostřednictvím podmíněných obnosů a Pod-čl. 5.3 OP/ZP	Navýšení ceny za práce jmenovaného Podzhotovitele CETIN a.s.	„Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze dne 07.03.2023, sp. Zn. 5/23, č. dopisu 5/2023
8	Vypořádáno neschválením Správce stavby ze dne 14.02.2024	Odstranění pařezů a mimolesní zeleně	„Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze dne 07.03.2023, sp. zn. 5/23, č. dopisu 5/2023
9	Zhotoviteli žádný časový a finanční nárok nevzniká	Založení SO 4201	„Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 4.7, 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze dne 25.04.2023, sp. zn. 6/23; č. dopisu 6/2023
10	Řešeno touto Dohodou č. 1 jako Událost č. 1	Správce stavby vydal Zhotoviteli pokyn k přerušení	„Dotaz Zhotovitele na pokyn Správce stavby k přerušení prací“ ze

		prací na SO 4132 z důvodu přípravy aktualizace PDPS	dne 24.03.2023, sp. zn. 6/23, č. dopisu 6/2023 a „Závěrečné claimy Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP“ ze dne 10.05.2023, sp. zn. 6/23, č. dopisu 12/2023
11	Řešeno touto Dohodou č. 1 jako Událost č. 2	Nutnost realizace geodrénu a související dodatečné projekční práce RDS	„RDS SO 4101 – změny dokumentace PDPS; Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 4.7, 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze dne 06.06.2023, sp. zn. 11/23; č. dopisu 16/2023
12	Vypořádáno schválením Správce stavby ze dne 21.08.2023	Nedostatky základní vytyčovací sítě	„Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 4.7, 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze dne 27.06.2023, sp. zn. 12/23; č. dopisu 21/2023
13	Vypořádáno neschválením Správce stavby ze dne 14.02.2024	Konsolidační násyp na SO 4207	„Oznámení o výskytu nepříznivých Nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi dle pod-čl. 4.12 OP/ZP Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou Žádost Zhotovitele o pokyn Správce stavby k variaci podle pod-čl. 13.1 a 13.3 OP/ZP“ ze dne 26.07.2023, sp. zn. 15/23, č. dopisu 24/2023
14	Vypořádáno neschválením Správce stavby ze dne 12.01.2024	Vzhledem k absenci stavebního povolení nemohla být provedena kolaudace SO 4131.1	„Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze dne 05.10.2023, sp. zn. 18/23; č. dopisu 34/2023
15	Zhotoviteli žádný časový nárok ke dni uzavření této Dohody č. 1 nevzniká	Požadavky stanovené stanoviskem Správy železnic, státní organizace	„Oznámení claimů Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a jinak v souvislosti se Smlouvou – č. 15“ ze dne 08.12.2023, sp. zn. 5/23, 25/23; č. dopisu 50/2023