

Příloha č. 7

Milníky

Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech	Činnost / Milník	Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny)	Zkrácení maximálního termínu navržené zájemcem oproti požadavku Investora (kalendářní dny)
A0	Datum účinnosti Smlouvy	-	NEVYPLŇOVAT
A1	Obdržení výzvy k zahájení provedení Stavby od Správce stavby ve smyslu odst. 10.1 této Smlouvy	-	NEVYPLŇOVAT
T	Den převzetí staveniště	A1 + 15	NEVYPLŇOVAT
-	Realizace Stavby	-	-
B1	Dokončení bouracích a přípravných prací včetně nezbytného statického zajištění	T+90	105
B2	Provedení a dokončení všech úprav a nových nosných konstrukcí dle části SO-01, D.2	B1+150	255
B3	Provedení všech vyzdívek vnitřních dělicích konstrukcí a stavebních úprav k instalaci obvodového pláště	B2+90	345
B4	Hrubé rozvody TZB	B3+90	435
B5	Uzavření SO01 proti povětrnostním vlivům finálním způsobem	B3+150	495
B6	Dokončení obvodového pláště	B5+90	585
C1	Připravenost stavby k instalaci technologií a provozních souborů – Dokončení povrchů stěn i podlah všech technických místností do kterých budou instalovány části provozních souborů v případě, že Investor dal pokyn k realizaci 2. etapy Projektu v souladu s podmínkami SoD.	B5+150	645

Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech	Činnost / Milník	Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny)	Zkrácení maximálního termínu navržené zájemcem oproti požadavku Investora (kalendářní dny)
C2	Připravenost k zahájení provozních zkoušek - dokončení instalace veškeré technologie a provozních souborů s výjimkou Etapy 3 a 4, v případě, že Investor nedá pokyn k realizaci 3. a 4. etapy Projektu v souladu s podmínkami SoD.	B6+150	735
C3	Provedení všech provozních a komplexních zkoušek technologie a provozních souborů	C1+90	735
D1	Připravenost SO-01 k dodávkám interiérového vybavení – Dokončení povrchů stěn i podlah všech místností a prostorů	C1+90	735
D2	Dokončení dodávek interiérů s výjimkou Etapy 3 a 4, v případě, že Investor nedá pokyn k realizaci 3. a 4. etapy Projektu v souladu s podmínkami SoD.	D1+90	825
E1	Dokončení finálních povrchů exteriérových objektů	E2-30	750
E2	Dokončení sadových úprav	F1-30	780
	Dokončení a předání stavby		
F1	Praktické dokončení Stavby	F2-15	810
F2	Uvedení Stavby do provozu	T + MAX 810	825
Investorem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi dnem převzetí staveniště (T) a termínem plánovaného Uvedení Stavby do provozu (F2) činí:			345
Zhotovitelem navržené zkrácení činnosti F2 zkracuje maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o:			0