

PAS Natura s.r.o.

Popis	2023				2024									2024									2024																													
	Listopad				Prosinec			Leden			Únor			Březen			Duben			Květen			Červen			Červenec			Srpen			Září			Říjen																	
	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
<b>REALIZACE KOPŮ ŽAKOVICE - III. ETAPA</b>																																																				
<b>So 01 - Vodní nádrž VN1</b>																																																				
So-01 - Prostor zátopy																																																				
So-02 - Hráz																																																				
So-03 - Výpustné zařízení																																																				
So 04 - Bezpečnostní přeliv																																																				
So 05 - Nátokový objekt																																																				
<b>So 02 - Vodní nádrž VN2</b>																																																				
So-01 - Prostor zátopy																																																				
So-02 - Hráz																																																				
So 03 - Výpustné zařízení																																																				
So 04 - Bezpečnostní přeliv																																																				
<b>So 03 - Vodní nádrž VN3</b>																																																				
So 01 - Práce v zátopě																																																				
So 02 - Hráz																																																				
So 03 - Výpustné zařízení																																																				
So 04 - Bezpečnostní přeliv																																																				
<b>So-04 - Vodní nádrž VN4</b>																																																				
So 01 - Práce v zátopě																																																				
So 02 - Hráz																																																				
So 03 - Výpustné zařízení																																																				
So 04 - Bezpečnostní přeliv																																																				
SO 05 - INTERAKČNÍ PRVEK IP18																																																				
SO 06 - INTERAKČNÍ PRVEK IP24																																																				
Vedlejší a ostatní náklady																																																				

Přerušeni prací

**Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:**

Termín pro předání a převzetí staveniště: 24.10.2023

Termín pro dokončení stavebních prací: 1.10.2024

Termín pro dokončení výsadby zeleně: 31.10.2024

Termín pro předání a převzetí dokončeného díla: po vydání kolaudačního souhlasu

**Uzlové body:**

Termín dokončení výpustného zařízení SO03 a SO04: do 31.5.2024

Termín pro dokončení hrází SO01, SO02, SO03 a SO04: do 31.8.2024

Ing. Ladislav Zmuda - jednatel PAS Natura s.r.o.