

## Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho dokončené části

<p><i>Přejímající – název a sídlo</i></p> <p>Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Olomouc Wolkerova 24a 779 11 Olomouc</p> <p>IČO: 65993390</p>	<p><i>Předávající – název a sídlo</i></p> <p>Obec Mořice Mořice 68 798 28 Mořice</p> <p>IČO: 00288462</p>	
<p><i>Číslo zápisu:</i> ŘSD ČR: <b>IV-Protokol-1/17-Ba</b></p>		
<p><i>Datum zahájení přejímacího řízení:</i></p> <p>09.02.2017</p>	<p><i>Název díla nebo jeho dokončené části:</i></p> <p><b>„Úprava přechodu na silnici I/47 Mořice“</b></p> <p>SO 01 Úprava přechodu <b>SO 02 Autobusový záliv</b> SO 03 Osvětlení přechodu SO 04 Přípojky kanalizací SO 05 Stranová přeložka sdělovacího kabelu</p>	
<p><i>Popis díla:</i></p> <p>Na základě požadavku investora byla zpracována projektová dokumentace na úpravu přechodu v obci Mořice přes silnici I/47 u křižovatky s komunikací II/433. Hlavní úpravou je zúžení komunikace v místě přechodu na šířku 7,0 m a jeho pozitivní nasvětlení. Zúžení komunikace bylo provedeno vysazením nástupních ploch pro chodce a novým zaoblením obrub křižovatky. Byl vytvořen nový záliv autobusové zastávky, kde bylo nutné vybudování nové uliční vpusti. Dále byly posunuty sloupky pro pozitivní nasvětlení. Státní silnice I/47 byla zařezána a nyní je lemována betonovými obrubníky ABO 2-15, nájezdovými a přechodovými. Chodníky byly provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm v místech vjezdů tl.80 mm se zvýšenou tl. konstrukce. V místě nového autobusového zálivu byla provedena nová konstrukce vozovky dle požadavků ŘSD ČR, Správy Olomouc. Pro odvod srážkových vod budou sloužit stávající vpusti, které byly výškově upraveny a opatřeny novou přejezdnou mříží (D 400), dále byly zřízeny dvě nové vpusti na stávajícím i novém autobusovém zálivu. Stavba si vyžádala přeložení podzemní telekomunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., v místě budovaného autobusového zálivu, v délce cca 38 m. Plocha nového autobusového zálivu je 50,0 m2. Nová plocha chodníku je 23,5 m2. Nová plocha vjezdů je 4,70 m2.</p>		
<p><i>Kapacity získané provozováním díla:</i></p>		
<p><i>Generální projektant:</i></p> <p>██████████ ██████████</p>	<p><i>HIP, popř. odpovědný projektant:</i></p> <p><i>Odpovědní projektanti ucelených částí:</i></p> <p>██████████ ██████████</p>	
<p><i>Zhotovitel díla:</i></p> <p>Commodum, spol. sr.o. ██████████</p>	<p><i>Odpovědní pracovníci zhotovitelů ucelených částí:</i></p> <p>██████████ ██████████</p>	
<p><i>Technický dozor objednatele:</i></p> <p>██████████</p>		
<p><i>Stavební povolení</i> č.j. KUOK 103007/2016</p>	<p><i>ze dne</i> 19.10. 2016</p>	<p><i>Vydal</i> KÚOK odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc</p>
<p>č.j. Obec Mořice 108/2016 MO</p>	<p>27.9 2016</p>	<p>Obec Mořice. Mořice 68, 798 28</p>

Jiný druh povolení č.j.	ze dne	vydal
Smlouva o dílo(SoD)č.: 1605028	ze dne 10.10. 2016 Dodatek č.1 ze dne 13.12. 2016	včetně dodatků
Datum zahájení prací dle SoD 12.10. 2016	Datum skutečného zahájení prací 18.10. 2016	Datum dokončení prací dle SoD 18.11. 2016
Datum skutečného dokončení prací 16.11. 2016	Důvody nedodržení termínu dokončení prací dle SoD	
Odchyly od původní projektové dokumentace a jejich důvody: Přemístění uliční vpusti na novém autobusovém zálivu, nebyl dostatečný spád z původního umístění		
Zhodnocení zda jakost dokončeného díla odpovídá jakosti díla sjednané ve SoD:  Jakost odpovídá.		
Termín úplného vyklizení staveniště (montážní pracoviště):		
Projektová dokumentace upravená podle skutečného provedení (prováděcí projekt): Součást předání a převzetí.		
Listinné doklady vydané v průběhu realizace díla: Součást předání a převzetí		
Archivní údaje o dokumentaci:		
Cena podle SoD (bez DPH) % DPH Celkem		178.294,37 Kč 37.441,82 Kč 215.736,19 Kč
Dohodnutá sleva z ceny a její zdůvodnění bez DPH: včetně DPH: Cena po odečtení slevy včetně DPH:		,- Kč ,- Kč  ,- Kč
Poskytnuté zálohy zhotoviteli	Zbytek ceny k vypořádání bez DPH včetně DPH	Zbytek ceny uhradí objednatel zaplacením faktury do:
	,- Kč ,- Kč	
Záruční doba (konečné datum): od předání a převzetí díla - autobusový záliv, včetně uliční vpusti - 60 měsíců - svislé dopravní značení – 60 měsíců, vodorovné dopravní značení – 36 měsíců.		

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody po dobu realizace nesl zhotovitel.			
Znění dohod o přechodu vlastnických práv ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní, pokud jsou upraveny odchylně od obchodního zákoníku:			
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaměření skutečného provedení stavby</li> <li>- kopie stavebního deníku</li> <li>- rozpočet</li> <li>- laboratorní zkoušky jednotlivých vrstev</li> <li>- prohlášení výrobců o shodě</li> </ul>			
Dohodnuté termíny odstranění vad a nedodělků uvedených v PŘÍLOZE č. _____ tohoto zápisu.			
Ostatní důležité údaje a ujednání neobsažené v předchozích rubrikách:			
Po úředním nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude do 30 dnů proveden bezúplatný převod nového autobusového zálivu, nové uliční vpusti v místě autobusového zálivu, nového dopravního značení na silnici I/47 do vlastnictví České republiky a majetkové správy ŘSD ČR.			
Datum ukončení přejímacího řízení: 30.11.2017			
Zástupci investora předávají a zástupci budoucího vlastníka přejímají dokončené dílo.			
Svými níže připojenými podpisy vyjadřují souhlas s celým obsahem tohoto zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.			
	<i>Jméno a příjmení</i>	<i>Funkce</i>	<i>Podpis a razítko</i>
Zástupci investora (předávající)	Obec Mořice, Mořice 68, 798 28, [redacted]	starosta obce	[redacted]
Zástupci zhotovitele (předávající)	Commodum, spol. sr.o. Valašská Bystřice 225, 756 27 [redacted] [redacted] [redacted]	osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických	[redacted]
Zástupci budoucího vlastníka (přejímající)	ŘSD ČR Správa Olomouc [redacted]	vedoucí provozního oddělení Správy Olomouc	[redacted]
Ostatní účastníci řízení			[redacted]
Rozdělovník: ŘSD ČR Správa Olomouc, Obec Mořice, Commodum, spol. sr.o., KUOK odbor dopravy a silničního hospodářství.			