

Záznam z mimořádného korespondenčního KD stavby
Akce: Jez Loket horní-převodovka stavidla č. 3

17.9.2024

Přítomni:
Za POH s.p.:
Za zhotovitele



Tento korespondenční záznam řeší důsledek komplikací zjištěných během realizace díla a jejich vazbu na smluvní termín.

Při KD bylo konstatováno:

- 1) Zhotovitel zajišťuje dodávku dle původního smluvního vztahu. Při doměřování konstrukcí a debatách s dodavatelem některých prvků bylo zjištěno, že bude nutné část stávajících prvků upravit nebo doplnit. Přesnější rozsah případné dílčí změny technického řešení vč. dodacích lhůt bude možné projednat až později vč. řádného projednání případného vlivu na smluvní cenu.
- 2) Účastníci se tedy dohodli na přiměřeném prodloužení smluvního termínu z původního 30.9. o cca jeden měsíc. Důvodem je pokračující projednávání změn předmětu plnění, předpoklad realizace víceprací a zajištění uzavření finálního dodatku ke smlouvě o dílo.
- 3) K dané úpravě lhůty pro dokončení nejsou připomínky. Technologie jezu je s původní provizorně upravenou převodovkou plně funkční. Účastníci KD tedy souhlasí se zpracováním podkladů pro termínový smluvní dodatek.

Zapsal:

