

Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel  
Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace,  
Vydmucho 399/5,  
734 01 Karviná-Ráj

**Věc: Žádost ke změnám v plnění díla****Název díla: „Vybudování Dětské skupiny Nemocnice Karviná-Ráj“**

Dobrý den,

V souvislosti s projednáváním změnami v plnění díla tímto dopisem žádáme o projednání a schválení níže uvedených změn, pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Jedná se o změnu u doby plnění díla dle čl. IV, bodu 1. Smlouvy o dílo ze dne 6.6. 2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.8.2024.

Důvodem jsou níže uvedené nepředvídatelné okolnosti.

1. V rámci plnění díla, v průběhu provádění prací, byly zjištěny okolnosti, které vyvolaly potřebu provedení změn v rozsahu plnění díla, nad rámec původního předpokladu. Jedná se o následující:
  - a. Realizace vzduchotechnické jednotky, která bude sloužit k výměně vzduchu v místnosti pro odpočinek dětí. Instalací vzduchotechnické jednotky bude zajištěna optimální kvalita vzduchu v prostorách, kde se budou děti dlouhodobě zdržovat. Požadavek na vzduchotechnickou jednotku vyvstal po dispozičních úpravách, které byly provedeny z důvodu zlepšení celkové funkčnosti pro zamýšlené využití prostoru.
  - b. Dispoziční úpravy, vedoucí ke zlepšení celkové funkčnosti nové Dětské skupiny.

Uvažovaná vzduchotechnická jednotka není skladem dostupná, jedná se o agregát, který je vyráběn na zakázku, přičemž doba dodávky se řídí naplněností výrobních kapacit producenta. Přílohou k této žádosti je vyjádření dodavatelské a montážní firmy, zdůvodňující dobu dodávky jednotky.

Vzhledem k výše uvedenému žádáme o prodloužení doby plnění díla celkem o 32 kalendářních dnů (tj. do 1.11.2024).

V Třinci, dne 16.9.2024

S pozdravem

Bohuslav Hamrozi, jednatel