

## 14 - Dopady prodloužení výstavby



Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o.

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři

### KALKULACE

pořad.č.	SoD nebo URS	číslo položky	POPIS	rodilová výměra	MJ	Jed.c.	Celkem
			KALKULACE - Dopady prodloužení výstavby				
1	SoD_rekap._pol. VN	---	Vedlejší náklady	3,0000	měs.	74 658,83	223 976,49
			<b>Celkem v Kč bez DPH</b>				<b>223 976,49 Kč</b>

#### Poznámky:

Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek v zimním období bylo nutné stavební činnost průběžně dočasně pozastavovat viz zápisy do SD - tato skutečnost má vliv na prodloužení dokončení díla o 1,0 měsíc.

Z důvodu nového požadavku INvestora umožnit celoroční provoz nového zázemí bylo nutné přeprojektovat přípojky inženýrských sítí a revidovat projekt nového zázemí; zároveň byla revidována projektová dokumentace na průlehy a rozvody pro odvod dešťových vod - tyto skutečnosti mají vliv na prodloužení dokončení díla o 2,0 měsíce. Jedná se o vyčíslení celkových nákladů za 3,0 měsíce spojených s provozem a pronájmem ZS, s administrativní a koordinační činností.