

Příloha č. 2: Aktualizace harmonogramu stavebních prací dle skutečnosti

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek došlo zastavení prací na plnění díla a k úpravě termínů realizace níže uvedených zastávek. Srovnání původních termínů uvedených v harmonogramu z 18.3.2024 a skutečných termínů je uvedeno níže.

Dle ustanovení smlouvy o dílo byly stanoveny tyto termíny realizace díla:

Doba realizace díla do 230 dnů od účinnosti smlouvy o dílo

Datum účinnosti smlouvy 11.03.2024

dobu realizace díla	230
---------------------	-----

Datum dokončení a předání díla 27.10.2024

Harmonogram skutečnost

[illegible]

legenda

postup prací dle aktualizace harmonogramu z 18.3.2024

postup prací dle skutečností

přerušení prací z nepříznivých klimatických podmínek

Poznámka č. 1

Dle ustanovení smlouvy o dílo bodu 5.2 odstavce d) byly z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pozastaveny práce na realizaci díla ve dnech: 12.9 – 16.9.2024

Poznámka č. 2

Dle ustanovení smlouvy o dílo bodu 5.2 odstavce d) byly z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pozastaveny práce na realizaci díla ve dnech: 4.10 - 5.10..2024 a 10.10.2024