

Zápis č 15. z kontrolního dne stavby
„ III/3377 ul.Kremnická,Kutná Hora – dostavba celého úseku zdi“

konaného dne 26. května 2017

přítomní : viz listina přítomných

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Práce na stavbě pokračují ve smyslu nového návrhu harmonogramu reagující na nové skutečnosti v možnostech provádění stavby. V tomto smyslu se předpokládá splnění termínu dokončení realizace.

B. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

SO 250.1 - u tohoto SO nebude provedena položka „základy“ (jedná se o druhou řadu mikropilot)

SO 251.5 - dokončena betonáž dříkové zdi, včetně zásypu i drenáže

SO 251.2 - práce na obkladu kamenem z lícové strany. Současně se pracuje na zdění vlastního zábradlí

Dále bylo dohodnuto :

Projektant do 14.6.2017 předloží ke schválení koncept RDS na

- SO 101.1 – komunikace
- SO 101.1a – sanace podloží

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby :

1/15 - stavba předloží odsouhlasení návrh TePř a KZP na montáž kamenného obkladu

termín : do 6.6.2017

2/15 - kotvy u montáže kamenného lícového obkladu hlouběji zapustit a případné porušení nátěru tento nutno vždy obnovit

termín : průběžně

3/15 – stavba předloží harmonogram na SO 101.1 v denním rozpisu prací

termín : příští KD

D. Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů

2/13 – splněno - urychleně předložit na PGP Ing Stupkové

1/14 – v řešení na MěU


2/14 – splněno

E. BOZP – zpráva koordinátora

Viz zápis v deníku BOZP

Příští kontrolní den se uskuteční dne : **16. června 2017 v 9:00 hod**











Zapsal : za APIS s.r.o. TDI Ing Jan Pavlita



Prezenční listina

Kontrolní den č. 15 - 26. května 2017

„III/3377 ul.Kremnická, Kutná Hora, sanační práce – dostavba celého úseku zdi“
II. etapa

INSTITUCE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
Objednatel KÚ Stč.Kraj <i>Zastoupen</i> KSUS StčK	Ing Božena Chámová	606 645 444	bozena.chamova@ksus.cz ,	
	p. Petr Holan	724 706 242	petr.holan@ksus.cz	
	Ing Ján Kukura	606 059 214	jan.kukura@ksus.cz	
<i>Zhotovitel</i> M-SILNICE <i>a.s.</i>	Ing Petr Novák	724 724 332	petr.novak@msilnice.cz	
	p. Josef Čermák	602 131 471	josef.cermak@msilnice.cz	
	Ing Tomáš Kučera	725 796 300	tomas.kucera@msilnice.cz	
TDI + KBOZP+ geotechnik	Ing Jan Pavlita	602 450 971	intepsavlita@post.cz	
	Ing Jiří Salava	725 385 255	salavaj@centrum.cz	
	Ing Jaroslav Zákostelecký	602 452 755	j.zakostelecky@geoindustrie.cz	
projektant	Ing Jiří Svoboda	602 339 467	svobodaj@pragoprojekt.cz	
	Ing Lucie Magnusková		magnuskova@pragoprojekt.cz	
	Ing Dana Hadačová	226 066 392	hadacova@pragoprojekt.cz	
MÚ Kutná Hora <i>Další účastníci</i>	Ing Dana Ladrová	327 710 302	ladrova@mu.kutnahora.cz	
	Pospišilová Jana	327 710 182	pospisilovaj@mu.kutnahora.cz	
	DiS Křížová	327 710 303	krizova@mu.kutnahora.cz	
	Věra Žáčková	724 167 835	zackova@mu.kutnahora.cz	