

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

602 00 Brno

Vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

Ing. Jana Jakubů

**Věc: Žádost o úpravu konečného termínu a zohlednění zvýšení nákladů**

Žádáme tímto objednatele na základě uzavřené smlouvy o dílo č. obj. 5617050391, č. zhot. 1/2017 zakázky „Mateřská škola Přemyslovo náměstí 1 – 2. etapa“ o zohlednění následujících skutečností, které ovlivnily ze strany třetích osob zdárné a včasné dokončení zakázky.

Jako zhotovitel výše uvedené zakázky jsme v souladu s předanou projektovou dokumentací zpracovanou společností P. P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno provedli rozvody ležaté kanalizace s napojením v revizní šachtě, která byla součástí realizace 1. etapy.

Při vydatných deštích dne 6.7. a 7.7. došlo k zaplavení části námi realizovaného objektu přes odpad nově zřízeného sprchového koutu. Při následné revizi kanalizace kamerovou zkouškou dne 12.7. a 14.7. bylo shledáno vadné provedení kanalizace v rámci 1. etapy.


Z výše uvedených důvodů a na základě opakovaného měření vlhkosti podkladu pro položení podlahové krytiny z PVC (měření 14/7 – 4% vlhkost podkladu, měření 17/7 – 3,6% vlhkost podkladu), které překračují povolené normové hodnoty (max. 2,05%) jsme nuceni požádat o úpravu konečného termínu dokončení zakázky.

Předpoklad dosažení vhodné vlhkosti podkladu je k datu 31.7.2017 a následné dokončení a předání zakázky **k datu 4.8.2017**.

Děkuji za akceptaci našeho požadavku a přípravu příslušného dodatku ke smlouvě o dílo.

S pozdravem za zhotovitele zakázky

Ing. Petr Vašíček  
jednatel společnosti  
VAŠSTAV, s.r.o.



V Brně dne 18.7.2017