

Rekapitulace změnových listů a jejich vliv na posun termínu	Důvod
posun termínu o 6 dnů	Při pokračování prací na spodní stavbě přístavby MŠ Novodvorská došlo ke zhoršení klimatických podmínek, kdy nebylo možné pokračovat v zemních pracech a stavbě základových konstrukcí pro MŠ.
	Níže uvedené skutečnosti vždy obsahují přerušení správného – naplánovaného postupu stavebních prací. Dodavatel stavebních prací musí posunout termín pro zhotovení spodní stavby a proto není možné usadit modulovou stavbu na základy.
posun termínu o 18 dnů	Při naplánování návozu modulů a zajištění dopravně inženýrských opatření (uzavření ulice R.A. Dvorského a zpřístupnění jednosměrky v opačném směru ul. Vítězslava Nováka) došlo k posunu termínu z důvodu návštěvy prezidenta republiky v domově pro seniory v ul. R. Frimla. Dodavatel měl naplánovaný návoz modulů na 23. a 24.4. a zaplacenou zálohu u dopravce BUSSINESS WAY s.r.o., při posunu termínu návozu z důvodu návštěvy prezidenta, byl nejbližší volný termín 12. a 13. 05. 2025.
	Níže uvedené skutečnosti vždy obsahují přerušení správného – naplánovaného postupu stavebních prací. Dodavatel stavebních prací musí posunout termín pro navezení a usazení modulů stavbu na základovou desku.