



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o provedených stavebních pracích za období:

č. 2
prosinec 2025

Počet příloh: 1

Zhotovitel: TELMO a.s. Štěrboholská 560/73 102 00 Praha 10 IČO: 47307781 DIČ: CZ47307781 peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82 514 01 Jilemnice IČO: 00275808 DIČ: CZ00275808 peněžní ústav: číslo účtu:
---	---

Název zakázky: Kamerový systém pro území města Jilemnice

Projekt: rozvoj aplikací pro města, obce a regiony (např. 5G)

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_087/0008913

Ev. č. SoD objednatele:


Ev. č. zhotovitele: 122625

Název objektu	Cena dle SOD	Od zahájení do konce předchozího období	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného období	Zbývá	Čerpáno %
kamerový systém - vícepráce	129 734,00 Kč	0,00 Kč	129 734,00 Kč	129 734,00 Kč	0,00 Kč	100%
Celkem	129 734,00 Kč	0,00 Kč	129 734,00 Kč	129 734,00 Kč	0,00 Kč	100%

Celkem k fakturaci bez DPH

129 734,00 Kč


Za zhotovitele:



Datum:

Podpis:

Za objednatele:



Datum:

Podpis:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích za období:**prosinec 2025****Příloha č. 1****Ev. č. SoD objednatele:****Ev. č. zhotovitele: 122625****vícepráce**

Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					129 734,00
1	Ochoz tovární komín	ks	1,000	11 200,00	11 200,00
2	Práce ochoz+plošina	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
3	Kabelové rošty tovární komín	ks	1,000	6 037,00	6 037,00
4	Instalace roštů + plošina	ks	1,000	9 800,00	9 800,00
5	Rack MP - Rozvaděč Conteg RI7-42-80/100	ks	1,000	22 243,00	22 243,00
6	Ventilační jednotka, 4x ventilátor, 230V, s termostatem, černá	ks	1,000	6 908,00	6 908,00
7	Výměna Racku MP	ks	4,000	600,00	2 400,00
8	instalace kamer chodba MP a podluby	ks	2,000	600,00	1 200,00
9	XNO-6123R	ks	1,000	39 520,00	39 520,00
10	QND-C8013R	ks	1,000	11 856,00	11 856,00
11	Licence Wave-pro-01	ks	2,000	3 285,00	6 570,00