

V Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D. - autorizovaný krajinářský architekt 3

vedoucí Odboru životního prostředí

Městská část Praha 7, Úřad městské části

Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

V Praze, dne 21.11.2017

Věc: **ROZPRACOVANOST PROJEKTŮ**

„ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH ULIČNÍCH STROMOŘADÍ V PRAZE 7“

Vážená paní inženýrko,

na základě Vaší dnešní telefonické objednávky Vám zasilám přehled rozpracovanosti mnou zpracovávaných projektů v rámci akce „ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH ULIČNÍCH STROMOŘADÍ V PRAZE 7“.

A) VYPRACOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ PRO VŠECHNY ULICE PODLE NÍŽE UVEDENÉHO SEZNAMU:

I. – Zjištění možných konfliktů se sítěmi	
a) Vypracování žádosti o vyjádření jednotlivých správců sítí a o formulaci jejich požadavků (text žádosti, jednoduchý výřez mapy ulic, specifikace rozsahu uvažované úpravy, náhled výpisu z KN k danému prostoru, fotografie ulice) k 10 – ti uvažovaným záměrům úpravy výše uvedených prostorů 10 x 2.000,- Kč – JE VYPRACOVÁNO A ODEVZDÁNO	20.000,- Kč + DPH 21 %
b) Získání vyjádření požadavků od následujících správců sítí 21 x 10 x 800,- Kč – JE VYPRACOVÁNO A ODEVZDÁNO	168.000,- Kč + DPH 21 %
CELKEM I. a), + b)	188.000,- Kč + DPH 21 %

SEZNAM ULIC:

Ulice	od	do	strana	parcelní číslo
Heřmanova	Veverkova	Dukelských hrdinů	jižní	2233 k.ú. Holešovice
Heřmanova	Dukelských hrdinů	Schnirchova		2250/1 k.ú. olešovice
Heřmanova	U Smaltovny	Bubenská		2250/1 k.ú. Holešovice
Stupkova	Tusarova	Jateční		1135 k.ú. Holešovice
Argentinská	roh U Průhonu	před uhelnými sklady	západní	2415/1 k.ú. Holešovice
U Uranie	Ortenovo nám.	Na Maninách	severní	2296 k.ú. Holešovice
nábř.Kpt.Jaroše	vedle úřadu MČ P7	po obou stranách schodů		2188 k.ú.Holešovic e
nábř.Kpt.Jaroše	asfaltový trojúhelník	vedle býv.kulturního domu		2485 k.ú.Holešovic e
nábř.Kpt.Jaroše	okolí nájezdu, sjezdu na Bubenskou			1240/3,4,6 a 1252 k.ú. Holešovice
Šimáčkova	Pouze požadovaná část ulice			

B) ULICE U PRŮHONU:

I.	
1) geodetické zaměření ulice U Průhonu – JE VYPRACOVÁNO A ODEVZDÁNO	26.000,- Kč + DPH 21 %
2) zjištění konfliktů s inženýrskými sítěmi, zákresy sítí – JE VYPRACOVÁNO A ODEVZDÁNO	25.000,- Kč + DPH 21 %
3) projekt rozmístění jednotlivých stromů a návrh druhů (textová a grafická část projektu) – JE VYPRACOVÁNO A ODEVZDÁNO (PRO PROJEDNÁNÍ)	33.000,- Kč + DPH 21 %
4) návrh technologie výsadby – JE VYPRACOVÁNO A ODEVZDÁNO (PRO PROJEDNÁNÍ)	9.000,- Kč + DPH 21 %
5) dendrologický průzkum – JE VYPRACOVÁNO A ODEVZDÁNO	24.000,- Kč + DPH 21 %
CELKEM I.	117.000,-Kč + DPH 21 %
II. - Inženýrské práce – vyjádření a požadavky jednotlivých níže uvedených správců sítí k projektu - JE ROZPRACO - VÁNO – VIZ NÍŽE UVEDENÁ TABULKA „PROJEDNÁNÍ“	37.000,- Kč + DPH 21 %
III. - Autorský dozor realizace	v této fázi není požadován
CELKEM I. + II.	154.000,- Kč + DPH 21 %

C) ULICE ARGENTINSKÁ A ŠIMÁČKOVA:

U ulice Argentinská a u ulice Šimáčkova bylo vypracováno a odevzdáno geodetické zaměření obou ulic, byly zjištěny konflikty s inženýrskými sítěmi, provedeny zákresy sítí a vypracovány projekty s rozmístěním jednotlivých stromů s návrhy druhů a návrhy technologie výsadby, textové průvodní zprávy projektů, byl proveden dendrologický průzkum.	
– JE VYPRACOVÁNO A ODEVZDÁNO (PRO PROJEDNÁNÍ)	
CELKEM - za vypracování obou projektů včetně projednání podle objednávky	71.074,- Kč + DPH = 86.000,- Kč včetně DPH

TABULKA „PROJEDNÁNÍ“ – SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ PRO ZÍSKÁNÍ JEJICH VYJÁDRĚNÍ (STANOVISKA) A FORMULACI POŽADAVKŮ – VŠEM TĚMTO INSTITUCIÁM BYLA PÍSEMNĚ DORUČENA ŽÁDOST O JEJICH VYJÁDRĚNÍ (STANOVISKO) – VE VŠECH 3 KONKRÉTNĚ ŘEŠENÝCH ULICÍCH – V ULICI U PRŮHONU, V ULICI ŠIMÁČKOVA I V ULICI ARGENTINSKÁ:

Vlastníci a správci technické infrastruktury:	
1. Dopravní podnik a.s., jednotka dopravní cesta Metro	
2. Dopravní podnik a.s., jednotka dopravní cesta Tramvaje	
3. Dopravní podnik a.s., svodná komise	
4. ČD – Telematika, a.s.	
5. MO-SEM Praha (dříve VUSS)	
6. Ministerstvo vnitra správa kabelů	
7. České radiokomunikace, a.s.	
8. Cetin (dříve Telefonica O2)	
9. T-Mobile Czech Republic, a.s.	– ZATÍM CHYBÍ VYJÁDRĚNÍ
10. 1. Vodohospodářská společnost	
11. PRE distribuce, a.s.	
12. Planet A, a.s.	
13. Kolektory Praha, a.s.	
14. TSK	– ZATÍM CHYBÍ VYJÁDRĚNÍ (je pouze záporné vyjádření pro ulici Argentinská)
15. ČEZ ICT Services, a.s.	
16. ČEZ Distribuce, a.s.	
17. Vodafone Czech Republic, a.s.	
18. TRADE CENTRE PRAHA a.s. (místo dřívějšího Eltodo Citelum)	
19. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	– ZATÍM CHYBÍ VYJÁDRĚNÍ (jsem objednán na osobní jednání dne 23.11.2017)
20. Pražská plynárenská distribuce, a.s.	– ZATÍM CHYBÍ VYJÁDRĚNÍ
21. Pražská teplotní, a.s.	
DOSS:	
1. Odbor životního prostředí MČ Praha 7	
2. Odbor dopravy MČ Praha 7	
3. Odbor ochrany prostředí MHMP	– ZATÍM CHYBÍ VYJÁDRĚNÍ (STANOVISKA)
4. Odbor evidence majetku MHMP	– ZATÍM CHYBÍ VYJÁDRĚNÍ (STANOVISKA)
5. Odbor dopravních agend MHMP	

Poznámka k tabulce:

U institucí, u kterých zatím chybí vyjádření (stanovisko) je to uvedeno přímo v tabulce, ostatní instituce se již vyjádřily.

Prosím Vás o podání informací ohledně fakturace za dosud provedené činnosti (v roce 2017), podle obou mých objednávek a o podání informace ohledně prodloužení termínu uvedeného v platné rámcové smlouvě (její prodloužení do cca ½ roku 2018) – sepsání dodatku této smlouvy. Prodlouženy by měly být i termíny obou objednávek.

Děkuji Vám. Přeji Vám hezký den.
