

Magistrát města Pardubice
Odbor majetku a investic
Pardubice

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace

Vážený pane vedoucí,

firma DM Stavby CZ s.r.o. pro Vás provádí dle smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2017-65 akce „NP – Nová 282 – stavební úpravy“.

Dne 20. listopadu 2017 proběhlo na místě akce pracovní jednání za účasti projektanta Ing. Karla Vrbického a zhotovitele. Pracovní jednání bylo svoláno na základě zjištění větších poruch (praskliny) příček a podlah v přízemí budovy.

Ing. Vrbický posoudil stupeň poškození v jednotlivých místnostech a konstatoval, že se nejedná o poškození betonového skeletu ale jenom příček a podlah z důvodu sedání podlahy (viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 20.11.).

Po posouzení byl stanoven postup sanačních prací (3. stupně) dle poškození příček, který bude dle vyjádření projektanta vyžadovat delší termín realizace než bylo původně plánováno.

Dále bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu realizace z důvodu nemožnosti dodání nových vnitřních dveří, svítidel a akustického podhledu. Výrobci těchto komodit deklarují termín dodání až v měsíci lednu 2018.

Z výše uvedených důvodů Vás chci požádat o prodloužení termínu realizace do 13. února 2018 a o změnu čl. IV. SOD č. OMI-VZMR-2017-65 „Placení díla a fakturace“ z fakturace po předání díla na měsíční fakturaci.

Předem moc děkujeme za kladné vyřízení a jsme s pozdravem.

V Pardubicích dne 5. prosince 2017

Marián Drobný
Jednatel společnosti