

Statutární město Karlovy Vary
Ing. Kocourek
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/ mobil

V Chebu dne

Benka/725 052 003

13.11.2017

Věc: „Žádost o prodloužení termínu provedení stavebních prací“

"Karlovy Vary - Rekonstrukce ulice Chelčického"

Na základě SMLOUVY O DÍLO uzavřené mezi objednatelem: Statutární město Karlovy Vary a zhotovitelem: firmou Algon, a.s dne 10.8.2017, zejména článku 3.6 této smlouvy žádáme o prodloužení termínu provedení stavebních prací na výše jmenovaném díle. Žádost o prodloužení termínu provedení stavebních prací zdůvodňujeme těmito skutečnostmi:

- 1./ Před vlastním zahájením stavebních prací bylo nutno zpracovat návrh "Dopravně inženýrských opatření" předložit k odsouhlasení POLICII ČESKÉ REPUBLIKY, po odsouhlasení bylo požádáno na Magistrátu města Karlovy Vary, odbor dopravy o "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci" a bylo vydáno ROZHODNUTÍ o povolení uzavírky. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 21.9.2017.
SMLOUVA O DÍLO v článku 3.1. bod b) zahájení stavebních prací: 14.8.2017, stavební práce byly zahájeny v pondělí 25.9.2017.

V období od 14.8.2017 do zahájení prací 25.9.2017 byli osloveni správci jednotlivých inž. sítí a bylo provedeno vytýčení tras v zájmovém území stavby, bez vytýčení není možno fakticky stavební (zemní) práce zahájit.
- 2./ V průběhu realizace stavby byla provedena kamerová prohlídka páteřních kanalizačních stok a provozovatel VODAKVA rozhodl o nutnosti sanace stoky v rozsahu zájmového území stavby. Tyto práce probíhaly v měsíci říjnu 2017 a byly ukončeny 7.11.2017.
- 3./ Součástí projektové dokumentace je i změna polohy dvou telekomunikačních pilířů a tím vyvolaná nutnost přeložky těchto pilířů.
Tyto práce provádí společnost Cetin a budou zahájeny 15.11.2017.
Přeložka telefonních pilířů je objednána Magistrátem Karlovy Vary.



Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
provoz Cheb, Joštova 1, 350 02
divize Dopravní a inženýrské stavby

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14403

Děkujeme za posouzení výše uvedených skutečností a žádáme o prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 19.12.2017.

S pozdravem


ALGON[®]
a.s.
Cheb, Joštova 1, tel.: 354 431 617
DIČ: CZ 284 20 403
Fax: 354 436 864

v.2.
Petr Študlar
Předseda představenstva

