

ID	PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2014				2015				2016			
						I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
1		<b>Rekonstrukce tratí Klatovy - Železná Ruda</b>	<b>825 dny</b>	<b>1.7. 14</b>	<b>2.10. 16</b>												
2		Předpokládané zahájení činnosti zhotovitele	0 dny	1.7. 14	1.7. 14												
3		Zpracování dokumentace pro stavební povolení	92 dny	1.7. 14	30.9. 14												
4		Zpracování realizační dokumentace	92 dny	1.10. 14	31.12. 14												
5		Stavební řízení	107 dny	1.10. 14	15.1. 15												
6		Předpokládaný termín vydání stavebního povolení s nabytím právní moci	0 dny	28.2. 15	28.2. 15												
7		Zpracování dokumentace pro výrobu, montáž a schválení atestovaného materiálu	122 dny	29.10. 14	28.2. 15												
8		Předpokládané zahájení výstavby	0 dny	28.2. 15	28.2. 15												
9		<b>STAVEBNÍ POSTUPY V JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH STAVBY</b>	<b>491 dny</b>	<b>28.2. 15</b>	<b>2.7. 16</b>												
10		<b>TÚ Železná ruda-Alžbětín - Klatovy</b>	<b>454 dny</b>	<b>28.2. 15</b>	<b>26.5. 16</b>												
11		Přípravné práce	16 dny	28.2. 15	15.3. 15												
12		Stavební postup č. 1, "N" - nepřetržitá výluka	92 dny	16.3. 15	15.6. 15												
13		Stavební postup č. 2, "N" - nepřetržitá výluka	77 dny	15.9. 15	30.11. 15												
14		Dokončovací práce, "N" - nepřetržitá výluka	4 dny	23.5. 16	26.5. 16												
15		<b>ŽST Železná Ruda-Alžbětín</b>	<b>452 dny</b>	<b>2.3. 15</b>	<b>26.5. 16</b>												
16		Přípravné práce	14 dny	2.3. 15	15.3. 15												
17		Stavební postup č. 1, "N" - nepřetržitá výluka	92 dny	16.3. 15	15.6. 15												
18		Stavební postup č. 2, "N" - nepřetržitá výluka	77 dny	15.9. 15	30.11. 15												
19		Dokončovací práce, "N" - nepřetržitá výluka	4 dny	23.5. 16	26.5. 16												
20		<b>Zastávka Železná Ruda-Město</b>	<b>452 dny</b>	<b>2.3. 15</b>	<b>26.5. 16</b>												
21		Přípravné práce	14 dny	2.3. 15	15.3. 15												
22		Stavební postup č. 1, "N" - nepřetržitá výluka	92 dny	16.3. 15	15.6. 15												
23		Stavební postup č. 2, "N" - nepřetržitá výluka	77 dny	15.9. 15	30.11. 15												
24		Dokončovací práce, "N" - nepřetržitá výluka	4 dny	23.5. 16	26.5. 16												
25		<b>Zastávka Železná Ruda - Centrum</b>	<b>452 dny</b>	<b>2.3. 15</b>	<b>26.5. 16</b>												
26		Přípravné práce	14 dny	2.3. 15	15.3. 15												
27		Stavební postup č. 1, "N" - nepřetržitá výluka	92 dny	16.3. 15	15.6. 15												
28		Stavební postup č. 2, "N" - nepřetržitá výluka	77 dny	15.9. 15	30.11. 15												
29		Dokončovací práce, "N" - nepřetržitá výluka	4 dny	23.5. 16	26.5. 16												
30		<b>ŽST Špičák</b>	<b>452 dny</b>	<b>2.3. 15</b>	<b>26.5. 16</b>												
31		Přípravné práce	14 dny	2.3. 15	15.3. 15												
32		Stavební postup č. 1, "N" - nepřetržitá výluka	92 dny	16.3. 15	15.6. 15												
33		Stavební postup č. 2, "N" - nepřetržitá výluka	77 dny	15.9. 15	30.11. 15												
34		Dokončovací práce, "N" - nepřetržitá výluka	4 dny	23.5. 16	26.5. 16												
35		<b>Zastávka Hojsova Stráž-Brčálník</b>	<b>452 dny</b>	<b>2.3. 15</b>	<b>26.5. 16</b>												
36		Přípravné práce	14 dny	2.3. 15	15.3. 15												
37		Stavební postup č. 1, "N" - nepřetržitá výluka	92 dny	16.3. 15	15.6. 15												
38		Stavební postup č. 2, "N" - nepřetržitá výluka	77 dny	15.9. 15	30.11. 15												
39		Dokončovací práce, "N" - nepřetržitá výluka	4 dny	23.5. 16	26.5. 16												
40		<b>ŽST Hamry-Hojsova Stráž</b>	<b>452 dny</b>	<b>2.3. 15</b>	<b>26.5. 16</b>												
41		Přípravné práce	14 dny	2.3. 15	15.3. 15												
42		Stavební postup č. 1, "N" - nepřetržitá výluka	92 dny	16.3. 15	15.6. 15												
43		Stavební postup č. 2, "N" - nepřetržitá výluka	77 dny	15.9. 15	30.11. 15												
44		Dokončovací práce, "N" - nepřetržitá výluka	4 dny	23.5. 16	26.5. 16												
45		<b>Hláška (nově ŽST) Zelená Lhota</b>	<b>116 dny</b>	<b>1.8. 15</b>	<b>24.11. 15</b>												
46		Přípravné práce	61 dny	1.8. 15	30.9. 15												
47		Stavební postup č. 1	4 dny	1.10. 15	4.10. 15												
48		Stavební postup č. 2	10 dny	5.10. 15	14.10. 15												
49		Stavební postup č. 3 (N-nepřetržitá výluka)	5 dny	15.10. 15	19.10. 15												
50		Stavební postup č. 4	12 dny	20.10. 15	31.10. 15												
51		Stavební postup č. 5	10 dny	1.11. 15	10.11. 15												
52		Dokončovací práce	14 dny	11.11. 15	24.11. 15												
53		<b>ŽST Nýrsko</b>	<b>114 dny</b>	<b>1.3. 15</b>	<b>22.6. 15</b>												
54		Přípravné práce	31 dny	1.3. 15	31.3. 15												
55		Stavební postup č. 1	14 dny	1.4. 15	14.4. 15												
56		Stavební postup č. 2	40 dny	15.4. 15	24.5. 15												
57		Stavební postup č. 3 (N-nepřetržitá výluka)	8 dny	25.5. 15	1.6. 15												
58		Stavební postup č. 4	7 dny	2.6. 15	8.6. 15												
59		Dokončovací práce	14 dny	9.6. 15	22.6. 15												
60		<b>ŽST Janovice nad Úhlavou</b>	<b>131 dny</b>	<b>11.7. 15</b>	<b>18.11. 15</b>												
61		Přípravné práce	61 dny	11.7. 15	9.9. 15												
62		Stavební postup č. 1	7 dny	10.9. 15	16.9. 15												
63		Stavební postup č. 2	2 dny	17.9. 15	18.9. 15												
64		Stavební postup č. 3	21 dny	19.9. 15	9.10. 15												
65		Stavební postup č. 4 (N-nepřetržitá výluka)	26 dny	10.10. 15	4.11. 15												
66		Dokončovací práce	14 dny	5.11. 15	18.11. 15												
67		<b>Zvýšení rychlosti v TÚ</b>	<b>452 dny</b>	<b>2.3. 15</b>	<b>26.5. 16</b>												
68		Přípravné práce	14 dny	2.3. 15	15.3. 15												
69		Stavební postup č. 1, "N" - nepřetržitá výluka	92 dny	16.3. 15	15.6. 15												
70		Stavební postup č. 2, "N" - nepřetržitá výluka	77 dny	15.9. 15	30.11. 15												
71		Dokončovací práce, "N" - nepřetržitá výluka	4 dny	23.5. 16	26.5. 16												
72		Dokončovací práce TÚ KL-ŽR	37 dny	27.5. 16	2.7. 16												
73		<b>PROVOZNÍ SOUBORY STAVEBNÍ OBJEKTY</b>	<b>583 dny</b>	<b>28.2. 15</b>	<b>2.10. 16</b>												

ID	PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2014				2015				2016			
						I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
74		<b>D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST</b>	<b>583 dny</b>	<b>28.2.15</b>	<b>2.10.16</b>												
75		<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>	<b>583 dny</b>	<b>28.2.15</b>	<b>2.10.16</b>												
76		<b>D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)</b>	<b>582 dny</b>	<b>1.3.15</b>	<b>2.10.16</b>												
77	PS 02-11-01	ŽST Janovice na Úhlavou, SZZ	450 dny	11.7.15	2.10.16												
78	PS 04-11-01	ŽST Nýrsko, SZZ	582 dny	1.3.15	2.10.16												
79	PS 06-11-01	ŽST Zelená Lhota, SZZ	429 dny	1.8.15	2.10.16												
80	PS 08-11-01	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, SZZ	488 dny	3.6.15	2.10.16												
81	PS 10-11-01	ŽST Špičák, SZZ	581 dny	2.3.15	2.10.16												
82	PS 12-11-01	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, úpravy SSZ	581 dny	2.3.15	2.10.16												
83		<b>D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)</b>	<b>583 dny</b>	<b>28.2.15</b>	<b>2.10.16</b>												
84	PS 01-12-01	Klatovy - Janovice nad Úhlavou, navázání PZS	583 dny	28.2.15	2.10.16												
85	PS 03-12-01	Janovice nad Úhlavou - Nýrsko, TZZ	582 dny	1.3.15	2.10.16												
86	PS 03-12-02	Janovice nad Úhlavou - Pocínovice, TZZ	582 dny	1.3.15	2.10.16												
87	PS 05-12-01	Nýrsko - Zelená Lhota, úprava PZZ	582 dny	1.3.15	2.10.16												
88	PS 07-12-01	Zelená Lhota - Hamry-Hojsova Stráž, TZZ, PZZ	488 dny	3.6.15	2.10.16												
89	PS 09-12-01	Hamry-Hojsova Stráž - Špičák, TZZ, PZZ	488 dny	3.6.15	2.10.16												
90	PS 11-12-01	Špičák - Železná Ruda-Alžbětín, TZZ, úprava PZZ	582 dny	1.3.15	2.10.16												
91		<b>D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)</b>	<b>428 dny</b>	<b>2.8.15</b>	<b>2.10.16</b>												
92	PS 00-15-01	Klatovy - Železná Ruda, DOZ	428 dny	2.8.15	2.10.16												
93		<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>	<b>583 dny</b>	<b>28.2.15</b>	<b>2.10.16</b>												
94		<b>D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů</b>	<b>583 dny</b>	<b>28.2.15</b>	<b>2.10.16</b>												
95	PS 00-21-01	Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín, demontáž stávající sloupové trasy	583 dny	28.2.15	2.10.16												
96	PS 00-21-03	ŽST Klatovy, přenosový systém	583 dny	28.2.15	2.10.16												
97	PS 01-21-01	Klatovy - Janovice nad Úhlavou, TK a DOK	583 dny	28.2.15	2.10.16												
98	PS 02-21-02	ŽST Janovice nad Úhlavou, místní kabelizace	582 dny	1.3.15	2.10.16												
99	PS 02-21-03	ŽST Janovice nad Úhlavou, přenosový systém	582 dny	1.3.15	2.10.16												
100	PS 03-21-01	Janovice nad Úhlavou - Nýrsko, TK a DOK	583 dny	28.2.15	2.10.16												
101	PS 04-21-02	ŽST Nýrsko, místní kabelizace	583 dny	28.2.15	2.10.16												
102	PS 04-21-03	ŽST Nýrsko, přenosový systém	583 dny	28.2.15	2.10.16												
103	PS 05-21-01	Nýrsko - Zelená Lhota, TK a DOK	583 dny	28.2.15	2.10.16												
104	PS 06-21-02	ŽST Zelená Lhota, místní kabelizace	490 dny	1.6.15	2.10.16												
105	PS 06-21-03	ŽST Zelená Lhota, přenosový systém	490 dny	1.6.15	2.10.16												
106	PS 07-21-01	Zelená Lhota - Hamry-Hojsova Stráž, TK a DOK	583 dny	28.2.15	2.10.16												
107	PS 08-21-02	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, místní kabelizace	519 dny	3.5.15	2.10.16												
108	PS 08-21-03	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, přenosový systém	519 dny	3.5.15	2.10.16												
109	PS 09-21-01	Hamry-Hojsova Stráž - Špičák, TK a DOK	583 dny	28.2.15	2.10.16												
110	PS 10-21-02	ŽST Špičák, místní kabelizace	460 dny	1.7.15	2.10.16												
111	PS 10-21-03	ŽST Špičák, přenosový systém	460 dny	1.7.15	2.10.16												
112	PS 11-21-01	Špičák-Železná Ruda-Alžbětín, TK a DOK	583 dny	28.2.15	2.10.16												
113	PS 11-21-03	Zast. Železná Ruda-město, přenosový systém	381 dny	18.9.15	2.10.16												
114	PS 11-21-53	Zast. Železná Ruda-centrum, přenosový systém	381 dny	18.9.15	2.10.16												
115	PS 12-21-01	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, místní kabelizace	583 dny	28.2.15	2.10.16												
116	PS 12-21-03	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, přenosový systém	583 dny	28.2.15	2.10.16												
117		<b>D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)</b>	<b>583 dny</b>	<b>28.2.15</b>	<b>2.10.16</b>												
118	PS 02-22-01	ŽST Janovice nad Úhlavou, zapojovač	490 dny	1.6.15	2.10.16												
119	PS 02-22-02	ŽST Janovice nad Úhlavou, EZS	490 dny	1.6.15	2.10.16												
120	PS 02-22-03	ŽST Janovice nad Úhlavou, ASHS	490 dny	1.6.15	2.10.16												
121	PS 04-22-01	ŽST Nýrsko, zapojovač	583 dny	28.2.15	2.10.16												
122	PS 04-22-02	ŽST Nýrsko, EZS	583 dny	28.2.15	2.10.16												
123	PS 04-22-03	ŽST Nýrsko, ASHS	583 dny	28.2.15	2.10.16												
124	PS 06-22-01	ŽST Zelená Lhota, zapojovač	460 dny	1.7.15	2.10.16												
125	PS 06-22-02	ŽST Zelená Lhota, EZS	460 dny	1.7.15	2.10.16												
126	PS 06-22-03	ŽST Zelená Lhota, ASHS	460 dny	1.7.15	2.10.16												
127	PS 08-22-01	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, zapojovač	521 dny	1.5.15	2.10.16												
128	PS 08-22-02	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, EZS	521 dny	1.5.15	2.10.16												
129	PS 08-22-03	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, ASHS	521 dny	1.5.15	2.10.16												
130	PS 10-22-01	ŽST Špičák, zapojovač	460 dny	1.7.15	2.10.16												
131	PS 10-22-02	ŽST Špičák, EZS	460 dny	1.7.15	2.10.16												
132	PS 10-22-03	ŽST Špičák, ASHS	460 dny	1.7.15	2.10.16												
133	PS 11-22-02	Zast. Železná Ruda-město, EZS	583 dny	28.2.15	2.10.16												
134	PS 12-22-01	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, zapojovač	582 dny	1.3.15	2.10.16												
135	PS 12-22-02	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, EZS	582 dny	1.3.15	2.10.16												
136	PS 12-22-03	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, ASHS	582 dny	1.3.15	2.10.16												
137	PS 12-22-04	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, náhrávací systém	582 dny	1.3.15	2.10.16												
138		<b>D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)</b>	<b>582 dny</b>	<b>1.3.15</b>	<b>2.10.16</b>												
139	PS 01-23-01	Zast. Bezděkov, rozhlas	582 dny	1.3.15	2.10.16												
140	PS 02-23-01	ŽST Janovice nad Úhlavou, rozhlas	450 dny	11.7.15	2.10.16												
141	PS 02-23-02	ŽST Janovice nad Úhlavou, vizuální informační systém	450 dny	11.7.15	2.10.16												
142	PS 02-23-03	ŽST Janovice nad Úhlavou, přesný čas	450 dny	11.7.15	2.10.16												
143	PS 02-23-04	ŽST Janovice nad Úhlavou, kamerový systém	450 dny	11.7.15	2.10.16												
144	PS 02-23-05	ŽST Janovice nad Úhlavou, hlasové a orientační majáky	450 dny	11.7.15	2.10.16												
145	PS 03-23-01	Zast. Petrovice nad Úhlavou, rozhlas	582 dny	1.3.15	2.10.16												
146	PS 04-23-01	ŽST Nýrsko, rozhlas	582 dny	1.3.15	2.10.16												

ID	PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2014				2015				2016					
						I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.		
147	PS 04-23-02	ŽST Nýrsko, vizuální informační systém	582 dny	1.3.15	2.10.16									1.3.				ŽST Nýrsko, vizuální informační systém	2.10.
148	PS 04-23-03	ŽST Nýrsko, přesný čas	582 dny	1.3.15	2.10.16									1.3.				ŽST Nýrsko, přesný čas	2.10.
149	PS 04-23-04	ŽST Nýrsko, kamerový systém	582 dny	1.3.15	2.10.16									1.3.				ŽST Nýrsko, kamerový systém	2.10.
150	PS 04-23-05	ŽST Nýrsko, orientační a hlasové majáčky	582 dny	1.3.15	2.10.16									1.3.				ŽST Nýrsko, orientační a hlasové majáčky	2.10.
151	PS 05-23-01	Zast. Dešenice, rozhlas	582 dny	1.3.15	2.10.16									1.3.				Zast. Dešenice, rozhlas	2.10.
152	PS 06-23-01	ŽST Zelená Lhota, rozhlas	429 dny	1.8.15	2.10.16										1.8.			ŽST Zelená Lhota, rozhlas	2.10.
153	PS 06-23-02	ŽST Zelená Lhota, vizuální informační zařízení	429 dny	1.8.15	2.10.16										1.8.			ŽST Zelená Lhota, vizuální informační zařízení	2.10.
154	PS 06-23-03	ŽST Zelená Lhota, přesný čas	429 dny	1.8.15	2.10.16										1.8.			ŽST Zelená Lhota, přesný čas	2.10.
155	PS 06-23-04	ŽST Zelená Lhota, kamerový systém	429 dny	1.8.15	2.10.16										1.8.			ŽST Zelená Lhota, kamerový systém	2.10.
156	PS 06-23-05	ŽST Zelená Lhota, orientační a hlasové majáčky	429 dny	1.8.15	2.10.16										1.8.			ŽST Zelená Lhota, orientační a hlasové majáčky	2.10.
157	PS 08-23-01	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, rozhlas	488 dny	3.6.15	2.10.16										3.6.			ŽST Hamry-Hojsova Stráž, rozhlas	2.10.
158	PS 08-23-02	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, vizuální informační systém	488 dny	3.6.15	2.10.16										3.6.			ŽST Hamry-Hojsova Stráž, vizuální informační systém	2.10.
159	PS 08-23-03	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, přesný čas	488 dny	3.6.15	2.10.16										3.6.			ŽST Hamry-Hojsova Stráž, přesný čas	2.10.
160	PS 08-23-04	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, kamerový systém	488 dny	3.6.15	2.10.16										3.6.			ŽST Hamry-Hojsova Stráž, kamerový systém	2.10.
161	PS 08-23-05	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, hlasové a orientační majáčky	488 dny	3.6.15	2.10.16										3.6.			ŽST Hamry-Hojsova Stráž, hlasové a orientační majáčky	2.10.
162	PS 09-23-03	Zast. Hojsova Stráž-Brčálník, rozhlas	553 dny	30.3.15	2.10.16										30.3.			Zast. Hojsova Stráž-Brčálník, rozhlas	2.10.
163	PS 09-23-04	Zast. Hojsova Stráž-Brčálník, kamerový systém	553 dny	30.3.15	2.10.16										30.3.			Zast. Hojsova Stráž-Brčálník, kamerový systém	2.10.
164	PS 10-23-01	ŽST Špičák, rozhlas	429 dny	1.8.15	2.10.16											1.8.		ŽST Špičák, rozhlas	2.10.
165	PS 10-23-02	ŽST Špičák, vizuální informační systém	429 dny	1.8.15	2.10.16											1.8.		ŽST Špičák, vizuální informační systém	2.10.
166	PS 10-23-03	ŽST Špičák, přesný čas	429 dny	1.8.15	2.10.16											1.8.		ŽST Špičák, přesný čas	2.10.
167	PS 10-23-04	ŽST Špičák, kamerový systém	429 dny	1.8.15	2.10.16											1.8.		ŽST Špičák, kamerový systém	2.10.
168	PS 10-23-05	ŽST Špičák, hlasové a orientační majáčky	429 dny	1.8.15	2.10.16											1.8.		ŽST Špičák, hlasové a orientační majáčky	2.10.
169	PS 11-23-03	Zast. Železná Ruda-město, přesný čas	573 dny	10.3.15	2.10.16										10.3.			Zast. Železná Ruda-město, přesný čas	2.10.
170	PS 11-23-04	Zast. Železná Ruda-město, kamerový systém	573 dny	10.3.15	2.10.16										10.3.			Zast. Železná Ruda-město, kamerový systém	2.10.
171	PS 11-23-52	Zast. Železná Ruda-centrum, vizuální informační systém	573 dny	10.3.15	2.10.16										10.3.			Zast. Železná Ruda-centrum, vizuální informační systém	2.10.
172	PS 11-23-53	Zast. Železná Ruda-centrum, přesný čas	573 dny	10.3.15	2.10.16										10.3.			Zast. Železná Ruda-centrum, přesný čas	2.10.
173	PS 11-23-54	Zast. Železná Ruda-centrum, kamerový systém	573 dny	10.3.15	2.10.16										10.3.			Zast. Železná Ruda-centrum, kamerový systém	2.10.
174	PS 12-23-01	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, rozhlas	551 dny	1.4.15	2.10.16											1.4.		ŽST Železná Ruda-Alžbětín, rozhlas	2.10.
175	PS 12-23-02	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, vizuální informační systém	551 dny	1.4.15	2.10.16											1.4.		ŽST Železná Ruda-Alžbětín, vizuální informační systém	2.10.
176	PS 12-23-03	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, přesný čas	551 dny	1.4.15	2.10.16											1.4.		ŽST Železná Ruda-Alžbětín, přesný čas	2.10.
177	PS 12-23-04	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, kamerový systém	551 dny	1.4.15	2.10.16											1.4.		ŽST Železná Ruda-Alžbětín, kamerový systém	2.10.
178	PS 12-23-05	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, hlasové a orientační majáčky	551 dny	1.4.15	2.10.16											1.4.		ŽST Železná Ruda-Alžbětín, hlasové a orientační majáčky	2.10.
179		<b>D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)</b>	<b>583 dny</b>	<b>28.2.15</b>	<b>2.10.16</b>													<b>D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)</b>	<b>2.10.</b>
180	PS 00-24-01	Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín, Úprava TRS	583 dny	28.2.15	2.10.16										28.2.			Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín, Úprava TRS	2.10.
181	PS 02-24-01	ŽST Janovice nad Úhlavou, MRTS	490 dny	1.6.15	2.10.16										1.6.			ŽST Janovice nad Úhlavou, MRTS	2.10.
182	PS 04-24-01	ŽST Nýrsko, MRTS	582 dny	1.3.15	2.10.16										1.3.			ŽST Nýrsko, MRTS	2.10.
183	PS 06-24-01	ŽST Zelená Lhota, MRTS	429 dny	1.8.15	2.10.16											1.8.		ŽST Zelená Lhota, MRTS	2.10.
184	PS 08-24-01	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, MRTS	488 dny	3.6.15	2.10.16											3.6.		ŽST Hamry-Hojsova Stráž, MRTS	2.10.
185	PS 10-24-01	ŽST Špičák, MRTS	460 dny	1.7.15	2.10.16											1.7.		ŽST Špičák, MRTS	2.10.
186	PS 12-24-01	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, MRTS + radioserver	551 dny	1.4.15	2.10.16											1.4.		ŽST Železná Ruda-Alžbětín, MRTS + radioserver	2.10.
187		<b>D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení</b>	<b>551 dny</b>	<b>1.4.15</b>	<b>2.10.16</b>													<b>D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení</b>	<b>2.10.</b>
188	PS 12-25-01	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, dispečerský systém	551 dny	1.4.15	2.10.16										1.4.			ŽST Železná Ruda-Alžbětín, dispečerský systém	2.10.
189		<b>D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT</b>	<b>367 dny</b>	<b>2.10.15</b>	<b>2.10.16</b>													<b>D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT</b>	<b>2.10.</b>
190		<b>D.3.5 Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)</b>	<b>367 dny</b>	<b>2.10.15</b>	<b>2.10.16</b>													<b>D.3.5 Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)</b>	<b>2.10.</b>
191	PS 00-34-01	Elektrodispečink Plzeň, doplnění SW	367 dny	2.10.15	2.10.16													Elektrodispečink Plzeň, doplnění SW	2.10.
192	PS 02-35-01	ŽST Janovice nad Úhlavou, trafostanice 22/0,4kV	367 dny	2.10.15	2.10.16													ŽST Janovice nad Úhlavou, trafostanice 22/0,4kV	2.10.
193	PS 10-35-01	ŽST Špičák, úprava trafostanice	152 dny	4.5.16	2.10.16													ŽST Špičák, úprava trafostanice	2.10.
194		<b>E. STAVEBNÍ ČÁST</b>	<b>583 dny</b>	<b>28.2.15</b>	<b>2.10.16</b>													<b>E. STAVEBNÍ ČÁST</b>	<b>2.10.</b>
195		<b>E.1 Inženýrské objekty</b>	<b>582 dny</b>	<b>1.3.15</b>	<b>2.10.16</b>													<b>E.1 Inženýrské objekty</b>	<b>2.10.</b>
196		<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>	<b>581 dny</b>	<b>2.3.15</b>	<b>2.10.16</b>													<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>	<b>2.10.</b>
197	SO 01-11-01	Klatovy - Janovice nad Úhlavou, zrušení izolovaných styků	551 dny	1.4.15	2.10.16													Klatovy - Janovice nad Úhlavou, zrušení izolovaných styků	2.10.
198	SO 02-11-01	ŽST Janovice nad Úhlavou, železniční svršek	551 dny	1.4.15	2.10.16													ŽST Janovice nad Úhlavou, železniční svršek	2.10.
199	SO 02-11-02	ŽST Janovice nad Úhlavou, železniční spodek	366 dny	10.9.15	2.10.16													ŽST Janovice nad Úhlavou, železniční spodek	2.10.
200	SO 04-11-01	ŽST Nýrsko, železniční svršek	69 dny	1.4.15	8.6.15													ŽST Nýrsko, železniční svršek	2.10.
201	SO 04-11-02	ŽST Nýrsko, železniční spodek	551 dny	1.4.15	2.10.16													ŽST Nýrsko, železniční spodek	2.10.
202	SO 06-11-01	ŽST Zelená Lhota, železniční svršek	364 dny	5.10.15	2.10.16													ŽST Zelená Lhota, železniční svršek	2.10.
203	SO 06-11-02	ŽST Zelená Lhota, železniční spodek	364 dny	5.10.15	2.10.16													ŽST Zelená Lhota, železniční spodek	2.10.
204	SO 07-11-01	Zelená Lhota - Hamry-Hojsova Stráž, zvýšení traťové rychlosti	357 dny	12.10.15	2.10.16													Zelená Lhota - Hamry-Hojsova Stráž, zvýšení traťové rychlosti	2.10.
205	SO 08-11-01	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, železniční svršek	292 dny	16.12.15	2.10.16													ŽST Hamry-Hojsova Stráž, železniční svršek	2.10.
206	SO 08-11-02	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, železniční spodek	384 dny	15.9.15	2.10.16													ŽST Hamry-Hojsova Stráž, železniční spodek	2.10.
207	SO 09-11-01	Zast. Hojsova Stráž-Brčálník, železniční svršek	217 dny	29.2.16	2.10.16													Zast. Hojsova Stráž-Brčálník, železniční svršek	2.10.
208	SO 09-11-02	Hamry-Hojsova Stráž - Špičák, zvýšení traťové rychlosti	58 dny	10.9.15	6.11.15													Hamry-Hojsova Stráž - Špičák, zvýšení traťové rychlosti	2.10.
209	SO 10-11-01	ŽST Špičák, železniční svršek	354 dny	15.10.15	2.10.16													ŽST Špičák, železniční svršek	2.10.
210	SO 10-11-02	ŽST Špičák, železniční spodek	490 dny	1.6.15	2.10.16													ŽST Špičák, železniční spodek	2.10.
211	SO 11-11-01	Zast. Železná Ruda-město, železniční svršek	548 dny	4.4.15	2.10.16													Zast. Železná Ruda-město, železniční svršek	2.10.
212	SO 11-11-02	Zast. Železná Ruda-město, železniční spodek	581 dny	2.3.15	2.10.16													Zast. Železná Ruda-město, železniční spodek	2.10.
213	SO 12-11-01	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, železniční svršek	490 dny	1.6.15	2.10.16													ŽST Železná Ruda-Alžbětín, železniční svršek	2.10.
214	SO 12-11-02																		



ID	PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2014				2015				2016				
						I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
219	SO 08-12-01	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, nástupiště a zpevněné plochy	384 dny	15.9.15	2.10.16									15.9.				2.10.
220	SO 09-12-01	Zast. Hojsova Stráž-Brčálník, nástupiště a zpevněné plochy	384 dny	15.9.15	2.10.16									15.9.				2.10.
221	SO 10-12-01	ŽST Špičák, nástupiště a zpevněné plochy	354 dny	1.10.15	2.10.16									1.10.				2.10.
222	SO 12-12-01	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, nástupiště a zpevněné plochy	384 dny	15.9.15	2.10.16									15.9.				2.10.
223		<b>E.1.3 Železniční přejezdy</b>	<b>390 dny</b>	<b>9.9.15</b>	<b>2.10.16</b>									9.9.				2.10.
224	SO 02-13-01	ŽST Janovice nad Úhlavou, přejezd v km 41,112	359 dny	10.10.15	2.10.16									10.10.				2.10.
225	SO 06-13-01	ŽST Zelená Lhota, úprava přejezdu ÚK v km 23,467	354 dny	15.10.15	2.10.16									15.10.				2.10.
226	SO 08-13-01	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, úprava přejezdu ÚK v km 15,664	390 dny	9.9.15	2.10.16									9.9.				2.10.
227		<b>E.1.4 Mosty, propustky a zdi</b>	<b>582 dny</b>	<b>1.3.15</b>	<b>2.10.16</b>									1.3.				2.10.
228	SO 02-14-01	Propustek v ev. km 41,227	582 dny	1.3.15	2.10.16									1.3.				2.10.
229	SO 02-14-02	Propustek v ev. km 41,269	582 dny	1.3.15	2.10.16									1.3.				2.10.
230		<b>E.2 Pozemní objekty</b>	<b>582 dny</b>	<b>1.3.15</b>	<b>2.10.16</b>									1.3.				2.10.
231		<b>E.2.1 Pozemní objekty budov</b>	<b>582 dny</b>	<b>1.3.15</b>	<b>2.10.16</b>									1.3.				2.10.
232	SO 04-21-01	ŽST Nýrsko, technologická budova a garáž ST	582 dny	1.3.15	2.10.16									1.3.				2.10.
233	SO 06-21-01	ŽST Zelená Lhota, stavební úpravy ve VB	582 dny	1.3.15	2.10.16									1.3.				2.10.
234		<b>E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích</b>	<b>537 dny</b>	<b>15.4.15</b>	<b>2.10.16</b>									15.4.				2.10.
235	SO 04-22-01	ŽST Nýrsko, přístřešek pro cestující	537 dny	15.4.15	2.10.16									15.4.				2.10.
236	SO 09-22-01	Zast. Hojsova Stráž-Brčálník, přístřešek pro cestující	133 dny	23.5.16	2.10.16													2.10.
237	SO 12-22-01	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, přístřešek pro cestující	384 dny	15.9.15	2.10.16									15.9.				2.10.
238		<b>E.2.4 Orientační systém</b>	<b>546 dny</b>	<b>6.4.15</b>	<b>2.10.16</b>									6.4.				2.10.
239	SO 01-24-01	Zast. Bezděkov u Klatov, orientační systém	334 dny	4.11.15	2.10.16													2.10.
240	SO 02-24-01	ŽST Janovice nad Úhlavou, orientační systém	334 dny	4.11.15	2.10.16									4.11.				2.10.
241	SO 03-24-01	Zast. Petrovice nad Úhlavou, orientační systém	334 dny	4.11.15	2.10.16									4.11.				2.10.
242	SO 04-24-01	ŽST Nýrsko, orientační systém	478 dny	13.6.15	2.10.16									13.6.				2.10.
243	SO 05-24-01	Zast. Dešenice, orientační systém	323 dny	15.11.15	2.10.16									15.11.				2.10.
244	SO 06-24-01	ŽST Zelená Lhota, orientační systém	323 dny	15.11.15	2.10.16									15.11.				2.10.
245	SO 08-24-01	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, orientační systém	364 dny	5.10.15	2.10.16									5.10.				2.10.
246	SO 09-24-01	Zast. Hojsova Stráž-Brčálník, orientační systém	502 dny	20.5.15	2.10.16									20.5.				2.10.
247	SO 10-24-01	ŽST Špičák, orientační systém	317 dny	21.11.15	2.10.16									21.11.				2.10.
248	SO 11-24-01	Zast. Železná Ruda-město, orientační systém	546 dny	6.4.15	2.10.16									6.4.				2.10.
249	SO 11-24-02	Zast. Železná Ruda-centrum, orientační systém	546 dny	6.4.15	2.10.16									6.4.				2.10.
250	SO 12-24-01	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, orientační systém	425 dny	5.8.15	2.10.16									5.8.				2.10.
251		<b>E.2.5 Demolice</b>	<b>490 dny</b>	<b>1.6.15</b>	<b>2.10.16</b>									1.6.				2.10.
252	SO 02-25-01	ŽST Janovice nad Úhlavou, demolice	490 dny	1.6.15	2.10.16									1.6.				2.10.
253		<b>E.3 Trakční a energetická zařízení</b>	<b>583 dny</b>	<b>28.2.15</b>	<b>2.10.16</b>									28.2.				2.10.
254		<b>E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - POV)</b>	<b>582 dny</b>	<b>1.3.15</b>	<b>2.10.16</b>									1.3.				2.10.
255	SO 00-34-01	ŽST Klatovy, EO - server	582 dny	1.3.15	2.10.16									1.3.				2.10.
256	SO 02-34-01	ŽST Janovice nad Úhlavou, EO	450 dny	11.7.15	2.10.16									11.7.				2.10.
257	SO 04-34-01	ŽST Nýrsko, EO	582 dny	1.3.15	2.10.16									1.3.				2.10.
258	SO 06-34-01	ŽST Zelená Lhota, EO	429 dny	1.8.15	2.10.16									1.8.				2.10.
259	SO 08-34-01	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, EO	488 dny	3.6.15	2.10.16									3.6.				2.10.
260	SO 10-34-01	ŽST Špičák, EO	429 dny	1.8.15	2.10.16									1.8.				2.10.
261	SO 12-34-01	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, EO	551 dny	1.4.15	2.10.16									1.4.				2.10.
262		<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>	<b>583 dny</b>	<b>28.2.15</b>	<b>2.10.16</b>									28.2.				2.10.
263	SO 01-36-01	Zast. Bezděkov, přípojka, úpravy osvětlení a rozvodů NN	582 dny	1.3.15	2.10.16									1.3.				2.10.
264	SO 02-36-01	ŽST Janovice nad Úhlavou, úpravy osvětlení a rozvodů NN	450 dny	11.7.15	2.10.16									11.7.				2.10.
265	SO 02-36-02	ŽST Janovice nad Úhlavou, přípojka 22kV	583 dny	28.2.15	2.10.16									28.2.				2.10.
266	SO 03-36-01	Zast. Petrovice nad Úhlavou, přípojka a úpravy osvětlení	582 dny	1.3.15	2.10.16									1.3.				2.10.
267	SO 04-36-01	ŽST Nýrsko, přípojka, úpravy osvětlení a rozvodů NN	582 dny	1.3.15	2.10.16									1.3.				2.10.
268	SO 05-36-01	Zast. Dešenice, přípojka, úpravy osvětlení a rozvodů NN	582 dny	1.3.15	2.10.16									1.3.				2.10.
269	SO 06-36-01	ŽST Zelená Lhota, úpravy osvětlení a rozvodů NN	429 dny	1.8.15	2.10.16									1.8.				2.10.
270	SO 07-36-01	Zelená Lhota - Hamry-Hojsova Stráž, přípojka nn pro napájení PZZ v km 18,345	583 dny	28.2.15	2.10.16									28.2.				2.10.
271	SO 07-36-02	Zelená Lhota - Hamry-Hojsova Stráž, přípojka nn pro napájení PZZ v km 20,531	583 dny	28.2.15	2.10.16									28.2.				2.10.
272	SO 08-36-01	ŽST Hamry-Hojsova Stráž, přípojka, úpravy osvětlení a rozvodů NN	488 dny	3.6.15	2.10.16									3.6.				2.10.
273	SO 09-36-01	Zast. Hojsova Stráž-Brčálník, úprava a ovládání osvětlení	553 dny	30.3.15	2.10.16									30.3.				2.10.
274	SO 09-36-02	Zast. Hojsova Stráž-Brčálník, přípojka nn pro napájení PZZ v km 11,054	583 dny	28.2.15	2.10.16									28.2.				2.10.
275	SO 10-36-01	ŽST Špičák, úpravy osvětlení a rozvodů NN	460 dny	1.7.15	2.10.16									1.7.				2.10.
276	SO 10-36-02	ŽST Špičák, přípojka 22kV	550 dny	2.4.15	2.10.16									2.4.				2.10.
277	SO 10-36-03	ŽST Špičák, osvětlení tunelu km 9,609 - 7,862	367 dny	2.10.15	2.10.16									2.10.				2.10.
278	SO 11-36-01	Zast. Železná Ruda-město, úprava ovládání osvětlení	582 dny	1.3.15	2.10.16									1.3.				2.10.
279	SO 11-36-02	Zast. Železná Ruda-centrum, úprava ovládání osvětlení	582 dny	1.3.15	2.10.16									1.3.				2.10.
280	SO 12-36-01	ŽST Železná Ruda-Alžbětín, úpravy osvětlení a rozvodů NN	551 dny	1.4.15	2.10.16									1.4.				2.10.
281		<b>Návrh uzavírek pozemních komunikací pro projednání s jejím správcem a pro odsouhlasení DI PČR</b>	<b>51 dny</b>	<b>9.9.15</b>	<b>29.10.15</b>									9.9.				29.10.
282		Uzavírka/ omezení dopravy na přejezdu SO 02-13-01 ŽST Janovice nad Úhlavou, přejezd v km 41,112	20 dny	10.10.15	29.10.15									10.10.				29.10.
283		Uzavírka účelové komunikace OÚ Hamry, (křížení s tratí v km 15,664 109 před žst Hamry - Hojsova Stráž	10 dny	9.9.15	18.9.15									9.9.				18.9.
284		Uzavírka místní komunikace (MěÚ Nýrsko, část obce Zelená Lhota) - křížení s tratí ze žst Zelená Lhota v km 23,467 670	2 dny	15.10.15	16.10.15									15.10.				16.10.
285		<b>Předpokládané ukončení stavebních prací</b>	<b>0 dny</b>	<b>2.10.16</b>	<b>2.10.16</b>													2.10.
286		<b>Předložení TP a KZP pro jednotlivé SO a PS ke schválení - nejméně 45 dnů před zahájením dotčených prací</b>	<b>491 dny</b>	<b>16.4.15</b>	<b>18.8.16</b>									16.4.				18.8.
287		<b>Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace</b>	<b>0 dny</b>	<b>2.10.16</b>	<b>2.10.16</b>													2.10.
288		<b>Předání dokumentace skutečného provedení stavby</b>	<b>0 dny</b>	<b>2.10.16</b>	<b>2.10.16</b>													2.10.
289		<b>Předání prohlášení o splnění podmínek interoperability</b>	<b>0 dny</b>	<b>2.10.16</b>	<b>2.10.16</b>													2.10.