


STAVBA / DOPRAVA - KOVOVÝROBA - ELEKTRO - KAMENICTVÍ - VELKOSKLAD NÁPOJŮ

**Povodí Ohře, státní podnik
závod Chomutov**



Dobrý den.

Žádáme o prodloužení termínu zhotovení díla uvedené v původní smlouvě a to o 1 měsíc navíc, než uváděla původní smlouva. Svou žádost zdůvodňujeme tím, že během provádění prací na opěrné zdi bylo zjištěno, že tato je celkově v horším stavu (stav podkladového betonu) a není vystavena z kamenných kvádrů, ale je pouze obložena kamenným obkladem. Tímto zjištěním se práce na opravě opěrné zdi zkomplikuje a prodlužuje o vyzdívání.

Původní termín dokončení práce byl sjednám do: 28.6.2018

Na základě zjištěných skutečností navrhuje termín dokončení do: 28.7.2018

S Pozdravem

