

## Závazný časový a finanční harmonogram realizace díla

Níže uvedený harmonogram vychází z předpokladu podpisu SoD nejpozději k 15.8.2016

22. – 23. 8. 2016 Předání a převzetí staveniště

Do 23. 8. 2016 Objednání veškerého materiálu včetně parkovacího systému. Termín dodání parkovacího systému do cca 6-7 týdnů od data objednání

29. 8. 2016 – 12. 9. 2016 Přípravné práce, vytyčení venkovních inženýrských sítí, objednání zbylého potřebného materiálu

29. 8. 2016 – 12. 9. 2016 - Příprava vnitřních kabelových tras, instalace vnitřních kabelových rozvodů, další přípravné zemní práce

### Fakturace za 8/2016 předpoklad cca 0,- Mio Kč

8. 9. 2016 – 30. 9. 2016 - Příprava venkovních kabelových tras, instalace vnitřních kabelových rozvodů pro venkovní kabelové trasy, další přípravné zemní práce ,betonáže

### Fakturace za 9/2016 Předpoklad cca 1,5 Mio Kč,bez DPH

12. -16. 9. 2016 - Doprava parkovacího systému z výrobního závodu

12. 9. 2016 – 20. 9. 2016 - Demontáž stávajícího parkovacího systému.Stávající parkovací systém nebude možné až do jeho kompletní rekonstrukce používat.

19. 9. 2016 – 10. 10. 2016 - Zemní práce, překopy a protlaky v komunikacích, vybudování ostrůvků, osazení rozvaděčů a stožárů.

26. 9. 2016 – 20.10. 2016 – Instalace technologie parkovacího systému na připravené základy,dokončení instalace vnitřních kabelových rozvodů ve vazbě na venkovní trasy, ukončení a měření kabeláže, definitivní úprava povrchů na ukončených objektech

### Fakturace za 10/2016 Předpoklad cca 8 Mio Kč, bez DPH

24.10. -4.11. Instalace navigačních tabulí a jejich připojení do parkovacího systému, instalace kamerového systému

7. 11. 2016 – 30. 11. 2016 – Oživení a SW konfigurace parkovacího systému,připojení na stávající server, dokončovací práce , elektrické revize zařízení

### Fakturace za 11/2016 Předpoklad cca 5 Mio Kč, bez DPH

1.-9.12.2016 - Geodetické zaměření, zpracování dokumentace skutečného provedení

15.12. 2016 - Předání funkčního díla uživateli, zahájení zkušebního provozu

**Fakturace za 12/2016 Předpoklad cca 1,5 Mio Kč, bez DPH**

15. 3. 2017 Ukončení zkušebního provozu

**Poznámka:**

Předpokladem pro dodržení harmonogramu prací je obdržení nutných povolení (např. stavební povolení, zvláštní užívání komunikací apod.) nejpozději ke dni podpisu smlouvy.