

## Zdůvodnění posunu termínu ukončení a předání díla

Na základě výzvy k zahájení prací na akci „Protipovodňový plán pro ORP Slaný a varovný a informační systém pro město Slaný“ ze dne 6. 6. 2018 jsme zahájili práce. Realizace započala vypracováním radiového projektu, který byl podkladem pro žádost o individuální kmitočty. Tato žádost byla poslána na Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Individuální kmitočty na tento projekt byly úřadem přiděleny až 31.7.2018. Během té doby zhotovitel zaměřoval koryta potoků, vyráběl sloupy, úchyty a držáky pro část LVS.

Důvody posunu termínu předání a převzetí díla:

- pozdní dodání individuálních kmitočtů od ČTÚ

V Kladně dne .....

\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Hlavinka, jednatel