

Zápis z jednání

Datum: (datum i čas) 16.08.2018 8:30 hodin

Účastníci:

Za Město Písek Bc. Michal Fiedler

.....

Za ZNAKON, a.s. Bc. Václav Oubrecht

.....

Předmět jednání: Prodloužení termínu realizace předmětu Smlouvy o dílo č. 78/2017/664-17

Zápis:

Výše uvedeného dne a hodiny se sešli zástupci smluvních stran k projednání uzavření smlouvy o dílo č. 78/2017/664-17 na základě výběrového řízení k realizaci veřejné zakázky Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek. Zástupci Města Písek reprezentující zadavatele a objednatele uvedené zakázky seznámili zástupce ZNAKON, a. s. reprezentující vítězného uchazeče/dodavatele uvedené zakázky z důvodu prodloužení s dokončením předmětu výše uvedené smlouvy takto:

Hlavním důvodem pro prodloužení s realizací předmětu smlouvy o dílo číslo 78/2017/664-17 nastalo po zahájení stavebních prací. Při provádění díla byl zjištěn nepředvídatelný nesoulad mezi skutečným stavem místa provádění prací a projektovou dokumentací. Okolnosti žádající si zásadní změny v provádění prací byly hlavní příčinou pro pozastavení prací. Práce byly pozastaveny k 27.6.2018. Kvůli nesouladu projektové dokumentace a chybějícím údajům, bez nichž nelze řádně provést funkční dílo, musela být veškerá činnost pozastavena až do doby dodání relevantních podkladů pro provádění díla autorským dozorem. Jednání upřesňující způsob a techniku provedení díla, respektive čas potřebný pro dodání přepracované a dopracované projektové dokumentace, se protáhl až do 9.7. 2018, v tento den bylo zahájeno provádění prací na částech, kde to umožňovala a které řešila nově předložená projektová dokumentace.

Dalším důvodem pro pozastavení prací, v součtu i pro posun konečného termínu dokončení díla, bylo období dlouhotrvajících extrémně vysokých teplot. Na základě nevhodných setrvávajících klimatických podmínek, byly technickým dozorem pozastaveny práce na betonážích podlah přístřešku. Práce nebylo možné provádět v souladu s požadavky TDI, ČSN a TP, a to v době od 31.7. 2018 do 16.8.2018. Ve zmíněném období jsme sice prováděli jiné činnosti, ale práce přímo související na provedené podlaze přístřešku, se o tento čas zpozdily.

Spolufinancováno Evropskou unií - Evropským fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Termín pro vypracování harmonogramu byl dohodnut do 24.08.2018
Termín pro vypracování dodatku č. 2 byl dohodnut do 31.08.2018
Předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo a dodatku č. 2 byl dohodnut k 21.09.2018
Jednání ukončeno v 10:00 hodin.

V Písku, dne 16.08.2018

Zapsal (a): Bc. Michal Fiedler

.....
podpis

Příloha: Presenční listina