



KRYSTYN
KARLOVY VARY
stavební společnost

Krystyn Vladimír

V Karlových Varech dne 11.10.2018

Adresát:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Chebská 282
35601 Sokolov

Žádost o prodloužení termínu

Dobrý den,

žádáme Vás tímto o prodloužení termínu pro dokončení díla na stavbě „Rekonstrukce mostu ev.č. 212 9 – 2 Tuřany“.

Z důvodu legislativního vyřizování a schvalování DIO na příslušných úřadech, mohlo k započetí prací dojít až 20.9.2018 (po nabytí právní moci schváleného DIO).

Předpokladem zahájení prací v SOD (která byla uzavřena 1.8.2018), byl červenec 2018.

Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu pro dokončení prací do 30.11.2018.

Děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

VLADIMÍR KRYSTYN