

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY DOKONČENÍ DÍLA

„Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“

Zadavatel: Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
IČ: 00298077

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.
Slezská 2101/15
737 01 Český Těšín

Korespondenční adresa - pobočka
STASEKO PLUS s.r.o.
Slezská 1135, Český Těšín 737 01

Spisová značka: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 22241
IČ: 25853473
DIČ: CZ25853473

Odůvodnění prodloužení lhůty dokončení díla:

S ohledem na blížící se termín dokončení stavby **„Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“** realizované na základě Smlouvy o dílo č. 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018 (dále jen „smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 10. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 8. 11. 2018 si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení termínu plnění uvedeného díla ze sjednaných 213 na 234 kalendářních dnů.

Důvodem žádosti o prodloužení jsou okolnosti, které zhotovitel nemohl předvídat při sjednání Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ke smlouvě, a to:

1. Pozastavení stavebních prací souvisejících s vybudováním zpevněné plochy pro stání kontejnerů na odpad. Nepředvídané změny související s provedenou úpravou sklonu zpevněné plochy parkoviště a příjezdové komunikace oproti schválené projektové dokumentaci vyvolaly další změnu, a to změnu řešení zpevněné plochy pro stání kontejnerů na odpad. Stání pro kontejnery nelze z důvodu skutečných sklonů stávajícího přilehlého terénu a nově budovaných navazujících zpevněných ploch provést dle zpracované projektové dokumentace. Stání pro kontejnery je nutno vybudovat dle požadavku správce místních komunikací s minimálním, nebo žádným sklonem, v návaznosti na příjezdovou komunikaci s upraveným sklonem, což vyžaduje podrobnější zpracování nového návrhu řešení této zpevněné plochy tak, aby byla zaručena bezproblémová obslužnost kontejnerů. Na základě nové úpravy návrhu řešení zpracované autorským dozorem předloží zhotovitel objednateli ke schválení cenovou nabídku na provedení změny a teprve následně bude změna realizována.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost a nadcházející klimatické podmínky si Vás dovoluujeme požádat o odsouhlasení prodloužení termínu plnění, a to formou Dodatku č.3 o 21 kalendářních dnů.

V Českém Těšíně dne 21.11.2018



STASEKO PLUS S.R.O.
Slezská 2101/15
737 01 Český Těšín
IČO: 258 53 473 • DIČ: CZ 258 53 473

Ing. Roman Moldrzyk
Jednatel společnosti