

Harmonogram provedení opravy mostu ev. č.24026-1, Luníkov

Popis činnosti	Provádění stavby v týdnech																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 Zařízení staveniště, DIO, vytýčení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 Odstrojení mostu, bourací práce	■	■	■	■																
3 Zemní práce- odvoz na skládku		■	■	■	■															
4 Převedení vody potrubím			■	■	■	■														
5 Betonáž základové desky a základů				■	■	■	■	■	■											
6 Betonáž stěn a stropů					■	■	■	■	■	■										
7 Odbednění a stabilizace+ drenáže						■	■	■	■	■	■									
8 Provedení izolací mostní konstrukce							■	■	■	■	■	■								
9 Provedení prostých betonů- záporové zdi								■	■	■	■	■	■							
10 Provádění podkladních staveb vozovky									■	■	■	■	■	■						
11 Kotvy a provedení říms										■	■	■	■	■						
12 Úprava svahů-kamenná dlažba											■	■	■	■	■					
13 Úprava koryta a zához z kamene												■	■	■	■	■	■			
14 Zemní práce-HTÚ													■	■	■	■	■	■		
15 Dokončovacích bet. Prací														■	■	■	■	■	■	
16 Provedení vrstev vozovky, osazení zábradlí a svodidel																■	■	■	■	
17 Dokončovací práce, rezerva																		■	■	■
18 Odstranění DIO a zařízení staveniště, předání díla																			■	■

DIOMONTA, s.r.o.

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 02359031, DIČ: CZ02359031

Tel.: +420 773 488 800