

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se uzavírá mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

IČ: 65993390,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha,

zastoupena generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

2. Skanska a.s.

IČ: 26271303,

se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00, Praha 8,

zastoupena

prokuristou a

Ředitelem závodu Morava

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

(společně dále také „Smluvní strany“)

DOHODA ZA ÚČASTI SPRÁVCE STAVBY dle článku 3.5 VOP/ZOP

(dále jen „Dohoda“)

I/50 NESOVICE, KŘÍŽOVATKA, ISPROFIN: 3271126302

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel pro Objednatele realizoval na základě Souhrnu smluvních dohod ze dne 10. 2. 2010, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 (dále jen „Smlouva“) a Všeobecných obchodních podmínek, které jsou doslovným překladem „General Conditions“ publikace FIDIC: „Conditions of Contract for Construction – First edition 1999, The Red Book“, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, které společně tvoří Obchodní podmínky (dále jen „OP“), stavbu I/50 Nesovice, křižovatka ISPROFIN: 3271126302 (dále jen „Stavba“);
- (B) V rámci realizace Stavby došlo ke vzniku události/okolnosti, která se dle Smlouvy o dílo považuje za událost/okolnost náležející do rizika Zhotovitele, a se kterou Smlouva o dílo spojuje vznik finančních nároků Objednatele. Konkrétně bylo zjištěno, že Dodatkem č. 3 ze dne 26. 3. 2015 byla změněna Lhůta pro dokončení, a to na nový termín, který byl určen měsícem červen 2015. Jelikož dílo bylo Objednateli předáno 31. 8. 2015, dostal se Zhotovitel ode dne 1. 7. 2015 do dne 31. 8. 2015 do prodlení s dokončením Stavby ve smyslu čl. 8.2 OP (dále jen „Událost č. 1“).
- (C) V rámci realizace Stavby došlo ke vzniku události/okolnosti, která se dle Smlouvy o dílo považuje za událost/okolnost náležející do rizika Objednatele, a se kterou Smlouva o dílo spojuje vznik časových a finančních nároků Zhotovitele. Konkrétně došlo k tomu, že Objednatel nezajistil včas potřebná veřejnoprávní povolení (zejména rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením a povolení předčasného užívání) přesto, že byl o nezbytnosti dokumentů Zhotovitelem průběžně informován. (dále jen „Událost č. 2“).
- (D) Dle Přílohy k nabídce byl smluvními stranami sjednán výpočet smluvní pokuty pro případ nedodržení Lhůty pro dokončení stavby ve výši 0,05% přijaté ceny stavby za den. Přijátá cena stavby v daném případě dle Smlouvy činí 110.579.087,- Kč (slovy: *sto deset miliónů pět set sedmdesát devět tisíc osmdesát sedm korun*). Finanční nárok, tedy výše smluvní pokuty je ve výši **3.427.951,48 Kč** (slovy: *tři miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc devět set padesát jedna korun čtyřicet osm haléřů*) (dále jen „Finanční nárok č. 1“).
- (E) Zhotovitel na základě a v souvislosti s Událostí č. 2 uplatnil svůj časový nárok na prodloužení Lhůty pro dokončení stavby, který byl zrealizován výše zmíněným Dodatkem č. 3 ze dne 26. 3. 2015 k Souhrnu smluvních dohod ze dne 10. 2. 2010 ve znění Dodatků č. 1 a Dodatku č. 2. Završením kontraktačního jednání v podobě Dodatku č. 3 byl časový nárok Zhotovitele z Události č. 2 plně uspokojen.

Zhotovitel uplatnil způsobem a za podmínek Smlouvy o dílo finanční nárok vyplývající a/nebo související s Událostí č. 2. Konkrétně se jedná o nárok na dodatečnou platbu, kterou Zhotovitel oznámil dopisy ze dne 18. 12. 2013, 14. 2. 2014, 29. 4. 2014 (ve formě předběžných nároků), který byl Zhotovitelem uplatněn v podobě konečného nároku dopisem ze dne 15. 7. 2014. Výše finančního nároku ke dni podpisu Dohody se rovná částce v konečné výši **3.046.097,53 Kč** bez DPH (slovy: *tři miliony čtyřicet šest tisíc devadesát sedm korun padesát tři haléřů*). Bližší specifikace nároku je přílohou č. 1, kterou je Expertní posudek ze dne 8. 12. 2016, zpracovaný společností IBR Consulting, s.r.o., a přílohou č. 2, kterou je znalecký posudek č. 028/015/2016 zpracovaný ze dne 9. 12. 2016 (dále jen „Finanční nárok č. 2“). Finanční nárok č. 2 byl zpracován a Smluvními stranami odsouhlasen ve formě tzv. ZBV č. 5.

- (F) Smluvní strany mají zájem vypořádat dosud nevypořádané nároky způsobem uvedeným níže v textu Dohody.

1. VYPOŘÁDÁNÍ NÁROKŮ SMLUVNÍCH STRAN

- 1.1. Smluvní strany se tímto dohodly, že část Finančního nároku č. 1 ve výši 3.046.097,53 Kč a Finanční nárok č. 2 zanikají.
- 1.2. Zbývající část Finančního nároku č. 1 nevypořádaná dle čl. 1.1 Dohody, tj. částka **381.853,95 Kč** (slovy: *tři sta osmdesát jedna tisíc osm set padesát tři korun devadesát pět haléřů*) bude uhrazena Zhotovitelem na účet Objednatele č. ú. 10006-15937031/0710, vedený u České národní banky, pod variabilním symbolem 1502019 a to ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne účinnosti Dohody.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje uhradit zbývající část Finančního nároku č.1 v souladu s čl. 1.2 Dohody a pro případ prodlení souhlasí, že spolu s dlužnou částkou uhradí úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit do čtrnácti (14) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní straně neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným smyslem, případně uzavřít novou Dohodu.
- 2.2. Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky a všechny spory vznikající z této Dohody a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu České republiky.
- 2.3. Tato Dohoda je vyhotovena v třech (3) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Objednatel obdrží jeden (1) stejnopis, Správce stavby obdrží jeden (1) stejnopis a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- 2.4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v Registru smluv.

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy.

V PRAZE dne 15.7.2019

V BRNĚ dne 11.8.2019

za Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Skanska a.s.

prokurista

generální ředitel ŘSD ČR

V PRAZE dne 14.8.2019

Ředitel závodu Morava

za Správce stavby

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR