

SŽDC, s.o.  
Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
702 00 Ostrava

Odpověď na č.j.

Naše č.j.  
/2019/02

Vyřizuje / telefon  
Ing. Bobek 775 148 939

V Ostravě dne  
30.9.2019

**Věc: „Dětrichov nad Bystřicí ON - rekonstrukce“ – vyjádření k plnění termínů**

V reakci na harmonogram termínů plnění dle smlouvy o dílo s ozn. č. E298-S-3339/2018 ze dne 12.9.2018 a Dodatku č. 1 SoD ze dne 31.1.2019 akce „Dětrichov nad Bystřicí ON - rekonstrukce“ Vám v předstihu oznamuji, že výkon inženýrské činnosti bude zpožděný oproti plánovaným termínům z těchto důvodů:

- na základě výzvy DÚ ze dne 8.7.2019 bylo nutné dokumentaci doplnit o další požadovaná stanoviska a doklady
- při získání požadovaných stanovisek byly překročeny plánované lhůty pro jejich vydání a tím nebylo možné dodržet termín plnění dle harmonogramu

V současné době jsou již veškeré požadované doklady na DÚ doplněny, jsou zaplacený správní poplatky a celá akce je před vydáním stavebního a územního povolení. Vydání povolení se předpokládá do konce měsíce října 2019.

Tímto Vás žádám o prodloužení původního termínu plnění dle dodatku č. 1 pro 3. etapu z 30.9.2019 na nově navrhovaný termín do 31.10.2019.

Děkuji za pochopení.

V Ostravě dne 30.9.2019



Ing. Lukáš Bobek  
Strelkovova 1522/1  
Ostrava - Zábřeh  
700 30

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 421307

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e8d46047-2338-4d70-b021-b1a329bcf7fc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.09.2019 14:15:00



f4c82921-deae-420c-9a8c-9894bc05b28f