



**Ing. Jan Šinták – I.P.R.E., projekční a inženýrská kancelář**

se sídlem v Kolové 2, 362 14 IČ: 11386096, DIČ: CZ5809181037

Doručovací adresa: P.O.BOX 179, 360 01 Karlovy Vary

Tel.: 353 433 840, Fax: 353 232 751, E-mail: [projekce@sintak.cz](mailto:projekce@sintak.cz), <http://www.sintak.cz>

Okresní živnostenský úřad Karlovy Vary ŽÚ/F/10588/92 z 6.8.1992 ve znění ŽÚ/F/9142/96 z 28.11.1996 ev. Č. 340300-2700-02

**Držitel certifikátu ISO 9001**

**Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o.  
k rukám Ing. Pavla Nováka  
Mariánská 161  
363 01 Jáchymov**

**NAŠE ZNAČKA**  
1570/2019

**VYŘIZUJE/TELEFON**  
Kotíková/353 433 845

**KARLOVY VARY**  
15.11.2019

**Věc : Projektová dokumentace na rekonstrukci ČOV DOZP Mariánská**  
Žádost o prodloužení lhůty článku III, bod 3.2. b) smlouvy o dílo

Žádáme Vás tímto o prodloužení lhůty plnění smlouvy, která je specifikovaná v čl. III., bod 3.2. b).

Dle uvedeného článku jsme vypracovali projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zajistili inženýrskou činnost potřebnou k vydání všech povolení. Zároveň jsme vypracovali příslušné žádosti stavebním úřadům k zajištění povolení (Stavební povolení k vodním dílům + Územní souhlas). Tyto jsou v příloze této žádosti společně s komentářem ke zpracování projektové dokumentace.

Důvodem žádosti o posunutí termínu je vleklé projednávání souhlasného stanoviska Povodí Ohře, s.p. a dále platné povolení k nakládání s vodami pro ČOV DOZP Mariánská, které vydal KÚ Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 20.5.2019 a o kterém jsme nebyli informováni.

První stanovisko Povodí Ohře, s.p. ze dne 2.9.2019, na které jsme čekali 30 dnů, zamítlo navržené limity rekonstruované ČOV, přestože odpovídají nařízení vlády (NV) 401/2015Sb. s odkazem na stávající povolení k nakládání s vodami s tím, že významně zhoršují kvalitu vypouštěné vody. Toto první stanovisko Povodí Ohře, s.p. navíc nerespektovalo NV 401/2015 Sb. (příloha č.7 pro EO<500) a požadovalo nereálně přísné úrovně limitů.

Pozn.: NV 401/2015 Sb. je nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Na naši argumentaci, že navržené limity splňují NV 401/2015 Sb. nejlepší dostupné technologie (BAT) viz příloha č.7 pro počet EO<500 a dále, že platné povolení k nakládání s odpadními vodami z 20.5.2019 vydané KÚ Karlovarského kraje má navržené limity mírnější než je obsahuje naše PD pro rekonstrukci ČOV, nebylo nijak reagováno.

Obratem jsme po podniku Povodí Ohře, s.p. požadovali změnu stanoviska tak, aby odpovídalo limitům, které předepsal KÚ rozhodnutím z 20.5.2019 i NV 401/2015 Sb. Opraveného stanoviska jsme se dočkali až 15.11.2019 po urgencích a vrácení jednoho nepovedeného zpět.

Stáli jsme na opravě limitů vypouštění z toho důvodu, abychom šetřili provozní náklady čistírny i chránili provozovatele před možnými pokutami plynoucích z přísných limitů vypouštění, jak bylo podnikem Povodí Ohře požadováno.

Od poloviny září 2019 šlo o poslední stanovisko projednávané dokumentace, které bylo potřeba k podáním žádosti o povolení k stavbě vodohospodářských děl dle § 15 zákona o vodách

Během doby našich reklamací došlo na Povodí Ohře, s.p. i k personálním změnám a převedení akce na jiného referenta. Jak se následně ukázalo, původní pracovník Povodí Ohře, s.p. disponoval špatným povolením k nakládání s vodami (pravděpodobně pro ČOV Mariánská – obec). Veškeré dohady a sjednocování platných povolení pro správnou ČOV nás stály cca 2 měsíce času, než bylo vydáno správné stanovisko Povodí Ohře, s.p.

Na aktuální platné povolení k nakládání s odpadními vodami nás upozornil KÚ Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém souhrnném stanovisku ke stavbě ze dne 26.8.2019.

Z důvodů výše uvedených žádáme tímto o prodloužení lhůty na protokolární předání projektové dokumentace pro stavební povolení, vydaného stavebního povolení k vodním dílům, včetně nabytí právní moci a dále vydaného územního souhlasu – na 31.1.2020 to je 252 dnů od podpisu smlouvy.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ing. Jan Šinták