

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 02.12.2019 do 17.12.2019

Stavba : 2019055

Opěrná zídka KB blok Český Krumlov

Zhotovitel : POstavPO s.r.o.

Česká 184

38273 Vyšší Brod-Vyšší Brod

IČO : 26024721

DIČ : CZ26024721

Objednatel : Město Český Krumlov

náměstí Svornosti 1

38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

IČO : 00245836

DIČ : CZ00245836

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %		0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	77 381,92	0,00	77 381,92	0,00
DPH	21 %	16 250,20		16 250,20	0,00
Zaokrouhlení		0,00		0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		93 632,12	0,00	93 632,12	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 17.12.2019 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Opěrná zídka	77 381,92	0,00	77 381,92	0,00
01	Opěrná zídka	77 381,92	0,00	77 381,92	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	13 715,00	0,00	13 715,00	0,00
2	Základy a zvláštní zakládání	13 962,00	0,00	13 962,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	35 058,38	0,00	35 058,38	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourár	7 892,00	0,00	7 892,00	0,00
99	Přesun hmot	6 754,54	0,00	6 754,54	0,00