

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Oblastní ředitelství Ostrava

Ing. Jiří Macho Muglinovská 1038702 00 Ostrava

**ŽÁDOST O DODATEK č.4 KE SMLOUVĚ E298-S-2786/2018
OPAVA ZÁPAD ON - REVITALIZACE**

Z důvodu liknavého postupu SŽDC, GASNET a Města Opavy k vyřízení trojstranné smlouvy o věcném břemeni a aktuální koronavirové situaci žádáme o dodatek č. 4 k výše jmenované smlouvě.

Záměr projektu (ZP), který byl předán ke schválení Centrální komisi Ministerstva dopravy dne 5.6.2019 a po zapracování připomínek MD byl schválen CK MD až dne 5.11.2019. Následně jsme zahájili jednání ve věci zřízení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a souhlasu se zřízením stavby č. CES: E635-S-4702/2019. Tato smlouva byla uzavřena 10.1. a obdržena námi 17.1. (v příloze), ještě ten samý den jsme zahájili jednání o trojstranné smlouvě a byl podán návrh na vznik smlouvy ze strany projektanta a OŘ.

V období od 17.1.2020 do schválení rady města probíhalo vyjadřování všech stran ke znění smlouvy.

30.1.2020 návrh smlouvy obdržel Pan Sedlický za Gasnet.

Dne 4.3.2020 Rada města Opavy schválila znění trojstranné smlouvy na zřízení věcného břemene mezi SŽDC, GASNET, MĚSTO.

5.3.2020 smlouvy byly odeslány od KOHL Architektů panu Bocákovi na SSV.

6.3.2020 Volal Pan Kalup s dotazem, na koho byly smlouvy zaslány, aby nedošlo k jejich zaseknutí na sekretariátu.

18.3.2020 jsme dostali informaci od pana Kalupa, že schválená a podepsaná smlouva ze strany SŽDC a Gasnetu po doručení k podpisu nevyhovuje v počtu vyhotovení.

2.4.2020 smlouvy nedorazily k podpisu, Gasnet zjišťuje, které pracoviště zásilku převzalo.

8.4.2020 smlouvy na straně Gasnetu dosud nedohledané. Máme si zavolat 14. 4.2020, kdy bude pan Selický v práci a pokusí se smlouvy dohledat.

Žádost o stavební povolení byla podána drážnímu úřadu 29. 5. 2019.

Drážní úřad vydal následně 13. 6. 2019 výzvu k doplnění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí.

Doplnění nemohlo být podáno z výše jmenovaných důvodů.

Předmětem dodatku je:

Změna doby plnění 4. Dílčí etapy – Nabytí právní moci stavebního povolení k termínu 31. 08. 2020 a 5. Dílčí etapy v adekvátním časovém posunu.





Předem děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.

Příloha: kopie smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a souhlasu se zřízením stavby č. CES: E635-S-4702/2019

Žadatel a adresa pro doručení odpovědi:

KOHL architekti s.r.o.
28. října 960/178
709 00, Ostrava-Mariánské Hory
+420 774 334 088
sekretariat@kohlarchitekti.cz
www.kohlarchitekti.cz



Ing. arch. Daniel Labuzík
+420 777 334 088
labuzik@kohlarchitekti.cz



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 717780

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 436ea5f4-2ca5-4c8e-9b39-de20849d9399

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.04.2020 09:41:00



e2687f4a-164a-4a87-b2b6-3e2bbea4a344