

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

díla (stavby)

Městský úřad Horažďovice - energetická opatření čp. 1, 2 a 3

- část: otvorové výplně

kterou podle § 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (OZ) uzavřeli:

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

A

Zhotovitel: **CONSTRUCT CONSULTING CZ s.r.o.**
se sídlem: Moskevská 3336, 434 01 Most
registrován u: Krajského soudu v Ústí nad Labem; spis: C 39793
statutární zástupce: Eva Čečilová, jednatelka
IČO, DIČ: 06169171, CZ06169171
Bankovní spojení: XX

I.

Obě smluvní strany uzavřely dne 25.06.2019 Smlouvu o dílo na zhotovení díla (stavby) „Městský úřad Horažďovice - energetická opatření čp. 1, 2 a 3 - část: otvorové výplně“.

Stavba je součástí projektu „MěÚ Horažďovice – energetická opatření čp. 1, 2 a 3“, který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí; reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009420.

II.

Zhotovitel nesplnil dohodnuté termíny pro dokončení díla a vyklizení staveniště. Objednateli vzniklo v souladu s ustanovením odst. 5 a odst. 7, čl. XII. smlouvy o dílo právo na smluvní pokutu. Obě smluvní strany se dohodli na výši smluvní pokuty v částce 758.637,57 Kč,

III.

Objednatel s odkazem na článek XII., odst. 5. a odst. 7 smlouvy o dílo uplatňuje na zhotoviteli právo na následující smluvní pokutu, v níž zohlednil všechny námitky právního zástupce zhotovitele.

Celková výše uplatněné smluvní pokuty činí **758.637,57 Kč**. Tuto smluvní pokutu objednatel touto písemnou formou podle článku XII., odst. 14. zhotoviteli vyúčtovává a požaduje ji na zhotoviteli zaplatit.

IV.

Dosud uplatněný nárok objednatele na smluvní pokutu činí **758.637,57 Kč**.

Za dosud provedené a neuhrazené dílo má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny díla vyúčtované fakturou č. 20/01/0005, variabilní symbol. 20010005 na částku **3.110.738,73 Kč** bez DPH.

Podle § 1982 občanského zákoníku se vůči zhotoviteli započítává pohledávka na smluvní pokutu v částce 758.637,57 Kč proti pohledávce zhotovitele, společnosti CONSTRUCT CONSULTING CZ s.r.o., na zaplacení části ceny díla v částce 3.110.738,73 Kč bez DPH. Závazek objednatele vzešlý ze započtení, tedy doplatek ceny díla v částce 2.352.101,16 Kč bez DPH, objednatel uhradí dle podmínek smlouvy o dílo.

Objednatel před podpisem této smlouvy uhradil zhotoviteli částku ve výši 1.330.246,03 Kč z faktury č. 20/01/005. Objednatel se tedy zavazuje doplatit zhotoviteli částku ve výši 1.021.855,13 Kč, a to do pěti dnů od podpisu této dohody.

K objednatelům vystavené faktuře č. 80200007 v částce 116.101,23 Kč bude zhotoviteli po podpisu této dohody zaslán do 5 pracovních dnů dobropis.

V.

Tato dohoda o započtení pohledávek byla projednána a schválena 9. zastupitelstvem města Horažďovice dne 15.06.2020.

Podpisem této dohody není dotčeno právo zhotovitele požádat objednatele o částečně prominutí smluvní pokuty.

V Horažďovicích dne 22.06.2020

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Michael Forman

CONSTRUCT CONSULTING CZ s.r.o.
Eva Čechilová, jednatel