

WELLCO Brno s.r.o.  
k rukám jednatele  
Ing. Jana Šenkýře  
Příkop 838/6  
602 00 Brno – Zábřdovice

*Doporučeně s dodejkou*

V Praze dne 3. 2. 2020

### **Věc: Výzva k úhradě smluvní pokuty**

Vážení,

dne 29.5.2019 uzavřel v rámci podlimitní veřejné zakázky č. j. VZ36/2018 Český rozhlas, sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, IČ 45245053 (dále jen „**objednatel**“) coby objednatel smlouvu o dílo na stavební práce s Vaší společností WELLCO Brno s.r.o., sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno – Zábřdovice, IČ 25337009 (dále jen „**zhotovitel**“) coby zhotovitelem na zhotovení díla „ČRo Brno – etapa II. rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4“ za částku ve výši 20.657.613,- Kč bez DPH (dále jen „**smlouva**“).

S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla opakovaně dochází ze strany zhotovitele k celé řadě porušení povinností zhotovitele, k jejichž dodržování se podpisem smlouvy zavázal, rozhodl se objednatel uplatnit některé sankce za porušení níže uvedených povinností.

#### **Porušení povinnosti řádného dokončení uzlového bodu č. 4**

Dle čl. III., odst. 2, písm. d) smlouvy byl zhotovitel povinen dokončit tzv. uzlový bod č. 4, jehož řádné splnění zahrnovalo především zprovoznění 75% otopných těles v rekonstruované budově **nejpozději do 15.9.2019**. Ze zápisu ve stavebním deníku jednoznačně vyplývá, že **ke splnění tohoto uzlového bodu však došlo až 3.11.2019, tedy 49 dní po předpokládaném termínu plnění**.

Dle čl. XI., odst. 2 smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat **úhradu smluvní pokuty** ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s dokončením kteréhokoli uzlového bodu objednateli.

Jelikož dle čl. III., odst. 2, písm. d) smlouvy byl zhotovitel povinen dokončit uzlový bod č. 4 do 15.9.2019, činí **smluvní pokuta ke dni 3.11.2019 částku ve výši 490.000,- Kč**.

**Objednatel tímto vyzývá zhotovitele k úhradě smluvní pokuty v celkové výši 490.000,- Kč na bankovní účet č. 1001040797/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., a to nejpozději do 15-ti dnů ode dne doručení této výzvy zhotoviteli.**

V případě, že výše uvedená smluvní pokuta nebude ve stanovené lhůtě uhrazena, bude objednatel nucen přistoupit k dalším opatřením, jako je požadavek na úhradu zákonného úroku z prodlení s úhradou smluvní pokuty ve smyslu nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v neposlední řadě k vymáhání dlužných smluvních pokut soudní cestou.

Pro posledně jmenovaný účel prosím berte na vědomí, že tato výzva představuje žalobní upomínku ve smyslu § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

**Za Český rozhlas**  
Mgr. René Zavoral  
generální ředitel