

**Letiště Praha, a.s.**

████████████████████  
K letišti 1019/6  
161 00 Praha 6

V Praze dne 20. 4. 2020

**Věc: Žádost o posun termínu u Smlouvy č. 0224004867**

Akce: Kolektor Jih – I. etapa

Vážený pane inženýre,

v průběhu provádění prací na výše uvedené zakázce, konkrétně výkonu inženýrské činnosti, dochází na straně DoSS a ostatních dotčených k výrazným časovým prodlevám při získávání stanovisek k projektové dokumentaci. Situaci navíc výrazně zkomplikovala a omezila nastalá situace s pandemií viru COVID-19. Z těchto důvodů není, i přes veškerou snahu, možné splnit bod 2.7 uzavřené SoD, tedy vydání územního rozhodnutí do 150dnů od výzvy k zahájení IČ.

Prodlevy jsou hlavně na straně úřadů a státních institucí, které své činnosti minimalizovali na nezbytně nutnou agendu, která se bohužel netýkala jednání s naší společností ohledně akce kolektoru Jih. Zdržení není způsobeno nečinností zhotovitele. Vzhledem k výše uvedenému, bychom Vás chtěli požádat o posunutí termínu plnění dle bodu 2.7 SoD o dobu 5 měsíců.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Daniel Švec  
jednatel