

V Modlanech, 24.4.2020

Věc: Žádost o prodloužení termínu výstavby klimatizace

Chtěli bychom Vás informovat o prodloužení původně dohodnutého termínu (30. 4. 2020) výstavby klimatizace na administrativní budově 3002 v rámci akce „Rekonstrukce chlazení ÚB Sokolovská, Praha“, neboť došlo v průběhu realizace k rozhodnutí o změně typů vnitřních klimatizačních parapetních jednotek za nástěnné. Tyto nové jednotky nebylo možné dodat v termínu dodávek původně uvažovaných jednotek, neboť byl nedostatek skladových zásob nově požadovaných jednotek. Dodávka nově uvažovaných jednotek bude probíhat v týdnu od 4. 5. 2020, kdy je výrobce bude mít již k dispozici a bude je schopen distribuovat po obnovené výrobě (výroba byla pozastavena z důvodu pandemie) .

Na základě výše uvedených důvodů, které nebyly způsobené naší vinou a neměli jsme možnost je ovlivnit, Vás informujeme o prodloužení termínu nejzazšího dokončení prací na budově 3002 do 1. 6. 2020. Zároveň bychom Vás chtěli požádat o celkové prodloužení termínu dodání díla o 30 kalendářních dnů z výše uvedených důvodů.

Do uvedeného termínu (1. 6. 2020) budou postupně zprovožňována jednotlivá patra do testovacího režimu, aby bylo možné postupně v jednotlivých kancelářích začít využívat chladicí zařízení co nejdříve.

Věřím, že v této nelehké situaci naleznete pochopení pro naši žádost.

Děkuji.

