

**Dodatek č. 1 příloha č. 3****Zdůvodnění posunu termínu zboží**

Město Mnichovo Hradiště  
Masarykovo náměstí 1  
295 21 Mnichovo Hradiště

V Praze 29.7. 2020

Termín dokončení realizace k datu 20. 4. 2020 nebylo možno dodržet vzhledem k okolnostem spojeným s epidemiologickou situací způsobenou koronavirem COVID-19, která nám zásadním způsobem znemožnila realizaci předmětu plnění ve všech následujících bodech:

1. Zásadní omezení vlastních výrobních kapacit z personálních důvodů vyplývajících z krizových a mimořádných opatření vlády ČR:

Truhlářská výroba zajišťující podstatnou část výroby vestavěného nábytku pracovala méně než s třetinou zaměstnanců a nemohla proto vyrábět v nastaveném harmonogramu.

Zámečnická dílna, jako náš klíčový poddodavatel, nám o několik týdnů zpozdil dodávku nerezových pracovních desek na kuchyně a dalších nerezových komponent potřebných pro výrobu vestavěného nábytku.

2. Dodávky materiálu a klíčových komponent

Dodávky klíčových komponent potřebných pro výrobu nábytku od subdodavatelů - jako nábytkové kování a zámky (dodávky z Rakouska a SRN) jsme obdrželi s více než měsíčním zpožděním z důvodu omezení výroby a distribuční sítě.

Došlo ke zpoždění dodávky části biodesek z Rakouska.

Došlo ke zpoždění dodávky komponent z Itálie, kde došlo k úplnému zastavení veškeré postradatelné výroby od 23. března 2020.

3. Omezení dopravních kapacit v ČR i ze zahraničí

Vzhledem k omezení kapacit dopravců došlo ke zpoždění dodávek vstupních komponent a surovin pro výrobu při jejich dopravě z ČR i ze zahraničí.

4. Omezení personální kapacity pro montáž nábytku

Dostatečnou kapacitu montážního týmu, kterou jsme měli rezervovanou pro montážní a manipulační práce, jsme nebyli schopni nasadit z důvodu karantény a ošetřovného rodičů v období uzavření základních škol v souvislosti s epidemiologickou situací způsobenou koronavirem COVID-19.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem jsme nebyli schopni z objektivních důvodů, které jsme nemohli ovlivnit ani při maximálním úsilí z naší strany, zcela ukončit realizaci II. etapy k datu 20. 4. 2020.

Ing. Miloš V.  
jednatel  
DESIGNOR s.r.o.

CZ 15272478 |

DESIGNOR s.r.o. | Fakturační adresa - V Celnici 4/1031 CZ -110 00 Praha 1 | DIČ

Korespondenční adresa - U Libeňského pivovaru 63/2, CZ -186 00  
Praha 8 |  
designor@designor.cz | www.designor.cz |