

Pro: Moravská galerie v Brně, DS: ddak8mr

V Brně dne 23.11.2020

Projekt: „Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“

Věc: Opětovná žádost o prodloužení termínu realizace v důsledku nastalých překážek v provádění díla

Vážený objednateli,

dne 20.10.2020 jsme Vám informovali, že jako zhotovitel výše označeného díla „Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“ dle smlouvy o dílo ze dne 20.8.2019, se v průběhu jeho realizace vyskytly překážky, které ve značném rozsahu ovlivňují plnění smlouvy ve sjednaných termínech. Tyto překážky považujeme za vyšší moc. V předešlém oznámení ze dne 20.10.2020, jsme pak dále uváděli, že v důsledku nastoupení druhé vlny pandemie koronaviru (SARS CoV-2), následného vyhlášeného nouzového stavu a zavedených restriktivních opatření jsme nebyly schopni realizovat práce na díle v plném rozsahu, neboť dochází ke značnému zpoždění dodávek materiálu, poskytovaných služeb, jsou velmi omezeny i pracovní kapacity pracovníků (i našich subdodavatelů).

Aktuálně Vám oznamujeme, že onemocnění koronavirus zasáhl značně i samotnou naši společnost, kdy onemocněli naši pracovníci a členové realizačního týmu. S ohledem na přímý výskyt nemoci na našich pracovištích jsme byli nuceni pozastavit výkon naší práce nejméně po dobu trvajících karantény nebo izolace našich pracovníků. V tomto směru tak došlo k úplnému zastavení prací a veškeré administrativy.

Zavedenými opatřeními i karanténou pracovníků došlo mimo jiné k neočekávanému zpoždění především dodávky a montáže opláštění konceptuálního objektu (dodávka seele cover GmbH). Instalace opláštění speciální nanofolii (ETFE folie) je nezbytné provádět dle jasně daných technologických postupů a především za určitých klimatických podmínek. V důsledku zpoždění se tak instalace posunula až na zimní období (přestože byla naplánována ještě před začátkem zimního období – viz HMG dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo), kdy tyto práce není možné dle technologických postupů kvalitně provádět tak, aby byla tato část díla dokončena.

V neposlední řadě došlo ze strany vlády ČR k dalšímu prodloužení nouzového stavu a zpřísnění nouzových opatření, kdy nouzový stav potrvá dále minimálně do 12.12.2020

IM Development s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 94407

IČ: 05262933

DIČ: CZ05262933

Tel: +420 511 156 129

email: info@imdevelopment.cz



Vzhledem k tomu, výše uvedeným skutečnostem Vás proto opětovně žádáme o posunutí termínu realizace díla do 14.5.2021.

S pozdravem

 development  

Purkyňova 648/125 IČ: 052 62 933
612 00 Brno DIČ: CZ05262933
Ing. Michal Štefl, jednatel
společnosti IM Development s.r.o.

IM Development s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 94407

IČ: 05262933

DIČ: CZ05262933

Tel: +420 511 156 129

email: info@imdevelopment.cz