

Nabídka: 2020045 - Pokladna letní koupaliště Valašské Meziříčí

Zadavatel

ST SERVIS S.R.O.

Zašovská 784
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 63322528
DIČ: CZ63322528

Kontaktní osoba : Miroslava Wrzecká



Zhotovitel

Destel spol. s r.o.

Branická 213/53
147 00 Praha 4 Braník
ICO: 63672367
DIC:CZ 63672367

Výroba:
Zašovská 750
757 01 Valašské Meziříčí

Kontaktní osoba: Lukáš Jindra

MODULÁRNÍ A KONTEJNEROVÉ STAVBY







NOSNÁ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce je vyrobena z uzavřeného ocelového profilu Jaki 150x100x4 mm ošetřeného průmyslovým epoxidovým nátěrem.

Obvodová stěna

- Dřevěný obklad – modřín rhombus
- Difuzní folie Delta VentS Dorken
- Konstrukce tvořená z KVH hranolů
- Zateplení vatou Isover UNI v tloušťce 200 mm nebo stříkanou pěnou v tloušťce 150 mm
- Parozábrana termoreflexní fólie SUNFLEX®
- Sádroláknitá deska 12.5 mm

Vnitřní příčky

- Sádroláknitá deska 12.5 mm
- Ocelový pozinkovaný CW profil, dveřní otvory vyztuženy UA profily
- Izolace minerální vatou v tloušťce min. 50 mm

Podlaha

- PVC podlahová krytina
- 2x OSB deska 16 mm pokládána do kříže přes sebe – celkem 32 mm
- Parotěsná folie
- Kročejová izolace 20 mm
- Voděodolná překližka
- Příčný ocelový nosník
- Izolace EPS 100 v tloušťce 100 mm

Strop

- Střešní folie z měkčeného PVC
- Geotextélie
- Voděodolná překližka tl. 12 mm

- OSB deska 12 mm
- Nosný kovový rám
- Izolace minerální vata nebo polystyren v tl. 200 mm
- SDK rastr stropní
- Parozábrana termoreflexní fólie SUNFLEX®
- SDK deska 12,5 mm

Okna

- Plastová okna 7 komorová, dvojitě zasklení, čiré sklo, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Vnitřní strana v barvě bílé, vnější barva dle základní nabídky výrobce – MORAVA OKNO
- Parapety vnitřní v barvě bílé, vnější dle oken
- Venkovní rolety v oknech – ruční posun

Vnější dveře

- Plastové, poloprosklené

Vnitřní dveře

- Obložková zárubeň, dveře plně voštinové, barva bílá

Sanita

- WC samostatné volně stojící se spodním vývodem
- Umyvadlo s vodovodní baterií

Vytápění a ohřev vody

- Klimatizační jednotka
- Ohřev vody nástěnným elektrickým bojlerem o objemu 80l

Ostatní vybavení

- Dodávka kancelářského stolu pro modul recepce

Záruka

- nosný rám záruka 120 měsíců,
- ostatní prvky 24 měsíců

Součástí ceny je:

- Vybudování nadstřešení dle PD
- Doprava na místo určení
- Jeřábnické práce
- Uložení na připravené základy
- Vybudování základů dle PD
- Vybudování uzemnění

Součástí ceny není:

- Zhotovení přípojek

Rozpočet

Modul včetně příplatkové dřevěné fasády 800 000 Kč bez DPH

V případě zájmu vás srdečně zveme na návštěvu do naší provozovny, kde vám rádi předvedeme naše modulární stavby a jejich výrobu.

Referenční stavby







MODULÁRNÍ A KONTEJNEROVÉ STAVBY



