

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ev. číslo objednatele: 62-2-7442/2021

číslo zhotovitele: 053210085

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na čl. XI. odst. 6 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) mezi následujícími smluvními stranami

Článek I.





Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 950 630 160, 777 768 725
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „objednatel“)

a

KOMA MODULAR s.r.o.

Sídlo: Říčanská 1191, 763 12 Vizovice
Kontaktní adresa: Říčanská 1191, 763 12 Vizovice
IČO: 46966170
DIČ: CZ46966170
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: prodej@koma-modular.cz
Telefon: 577 007 713, 606 734 155
Fax: -
Datová schránka: jthqvzr
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6807
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 3. 2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-7442/2021, ev. č. zhotovitele 053210085 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti změn neměnicích celkovou povahu veřejné zakázky v celkové hodnotě víceprací 169 400,00 Kč vč. DPH (což je 140 000,00 Kč bez DPH) se mění čl.

V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **169 400,00 Kč** vč. DPH (což je **140 000,00 Kč** bez DPH) – takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **2 108 500,00 Kč** bez DPH (slovy: *jedenmiliondevětsetšedesátosmtisícpětset Kč*) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **2 551 285,00 Kč** s DPH (slovy: *dvamilionpětsetpadesátjednatisícdvěstěosmdesátpět Kč*), při sazbě DPH ve výši **21 %**, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“

3. Dále se smluvní strany dohodly na úpravě čl. III. odst. 3 smlouvy, konkrétně na posunu termínu plnění vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je v prodlení s přípravou základové konstrukce.
4. Proto se mění v návaznosti na čl. XI. odst. 6 smlouvy čl. III. odst. 3 smlouvy tak, že se posunuje termín plnění následovně:
5. „Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla: *repase, dodávka a kompatibilní systémové napojení a montáž mobilních kontejnerů – do 18. 8. 2021.*
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

Příloha č. 2: Plná moc 

23. 07. 2021



Za objednatele
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje





Za zhotovitele
KOMA MODULAR s.r.o.


6. května 2021

NABÍDKA 210085-Střecha

V případě dotazů uvádějte výše uvedené číslo.

Projekt:

HZS Žebětín – Sekundární střecha



Pro:

HZS Jihomoravského kraje

Kontakt: plk. Ing. Jiří Pelikán
Telefon:
Telefax:
Mobil: +420 950 630 101
e-mail: jiri.pelikan@firebrno.cz

Zpracoval:


KOMA MODULAR s.r.o.

Kontakt:
Telefon:
Telefax:
Mobil:
e-mail:



Skladba nabídky:

1. Naše řešení
2. Záruka
3. Dodací termíny
4. Investice
5. Platební podmínky



Provoz Brno
Železná 697/4, 619 00 Brno 19 - Horní Heršpice
T +420 549 522 211

T +420 577 007 711 ústředna / reception
IČ: 46966170, DIČ: CZ 46966170
společnost zapsána o KOS Brno
oddíl C, vložka 6807

KOMA MODULAR s.r.o.
Ričanská 1191, 753 12 Vizovice
Česká republika / Czech Republic
e-mail: info@koma-modular.cz
www.koma-modular.cz

KOMA

NAŠE ŘEŠENÍ

SEKUNDÁRNÍ STŘECHA Sekundární střecha s ocelovými vazníky, střešní vlnité pozinkované ocelové plechy. Střecha je pultová, spádovaná na dvě strany. Dešťová voda je svedena dešťovými okapy. Bez izolace.

Nosnost střechy pro zatížení sněhem 150 kg/m²

ZÁRUKA

24 měsíců na ostatní zařízení

DODACÍ TERMÍNY

Dodání do 30.7.2021

INVESTICE

Položky:	Investice v Kč bez DPH
Sekundární studená pultová střecha, cca 200m ²	140 000 Kč
Celkem	140 000 Kč

Platnost nabídky: 30 kalendářních dnů

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dle 333-02-P2-HS Žebětín - provizorní stanice-návrh SoD_7442_doplneno_KOMA MODULAR s.r.o.

REFERENCE

Reference dle témat naleznete na našich internetových stránkách <http://www.koma-modular.cz/> → [Reference](#).

Budu se těšit na naši případnou spolupráci. V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.

S přátelským pozdravem,




Provoz Brno
Železná 697/4, 619 00 Brno 19 - Horní Heršpice
T +420 549 522 211

T +420 577 007 711 ústředna / reception
IČ: 46966170, DIČ: CZ 46966170
společnost zapsána o KOS Brno
oddíl C, vložka 6807


KOMA MODULAR s.r.o.
Říčanská 1181, 763 12 Vizovice
Česká republika / Czech Republic
e-mail: info@koma-modular.cz
www.koma-modular.cz

KOMA




Západní pohled

1:50




Jižní pohled

1:50



Východní pohled

1:50



Severní pohled

1:50



PLNÁ MOC


KOMA MODULAR s.r.o.

Říčanská 1191, 763 12 Vizovice

IČO: 46966170





Zmocňuje



K tomu, aby jménem společnosti KOMA MODULAR s.r.o. podepisoval kupní smlouvy, nebo smlouvy o dílo na dodávky modulárních staveb, obytných, sanitárních kontejnerů do výše **3.000.000,- Kč**.

Ve Vizovicích, dne 1.2.2021

Zplnomocnění přijímám:



Provoz Brno
Železná 667/4, 619 00 Brno 19 - Horní Heršpice
T +420 549 522 211

T +420 577 007 711 ústředna / reception
IČ: 46966170, DIČ: CZ 46966170
společnost zapsána o KOS Brno
oddíl C, vložka 6807

KOMA MODULAR s.r.o.
Říčanská 1191, 763 12 Vizovice
Česká republika / Czech Republic
e-mail: info@koma-modular.cz
www.koma-modular.cz

KOMA